



FUNDAÇÃO
renova

Relatório Mensal de Atividades

Grupo 01

Janeiro 2024

DISCLAIMER - RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES - GRUPO 01 - JANEIRO 2024

PREMISSAS E INFORMAÇÕES GERAIS

Em 14/09/2023, em reunião realizada com o CIF convergimos para um NOVO formato do Relatório Mensal de Atividades. Durante três meses, foram enviados 2 relatórios (novo relatório, em Excel, e relatório vigente em PDF) e, a partir deste mês este passará a ser o documento padrão enviado mensalmente.

Primeiramente, vale reforçar que a nova versão do Relatório de Acompanhamento dos Programas é elaborada a partir de inúmeras operações manuais sobre quatro bases primárias distintas, a saber: (i) os cronogramas dos programas (MS Project); (ii) Base de dados contendo os indicadores de definição; (iii) Base de dados contendo informações financeiras e; (iv) Base de informações de entregas realizadas pelo programa em cada projeto. Adicionalmente, as informações contidas nas bases de dados são autodeclaradas pelos Programas.

As informações enviadas nesta oportunidade se referem ao ano de 2024 e foram extraídas dos cronogramas referentes a 31/01/2024. A Fundação Renova esclarece que os cronogramas de execução de cada um dos programas são atualizados anualmente.

Ainda a título de esclarecimento, durante o processo de atualização anual dos cronogramas, para refletir eventuais mudanças nos projetos que estão incluídos nos programas, as datas podem ser atualizadas, notadamente em razão de (i) determinações judiciais; (ii) alterações na duração dos programas por razões que fogem ao controle da FUNDAÇÃO, por depender de atores externos, por exemplo; (iii) alterações em razão de ganhos de eficiência na execução; ou, ainda, (iv) alterações em razão de deliberações que modifiquem o escopo dos programas e/ou aprovação de novas revisões dos documentos de definição destes.

A Fundação Renova se reserva ao direito não reportar prazos de escopos integralmente ou parcialmente judicializados, face às incertezas intrínsecas do processo judicial. Nestes casos, as datas de Início e Término serão apresentadas como "A definir".

A composição do novo relatório leva em consideração 3 grupos que foram previamente definidos e contém informações distintas entre eles, sendo que o Grupo 01 é formado pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e codificação protocolada; o Grupo 02 é formado pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 mas não possuem codificação protocolada; e o Grupo 03 é formado pelos Programas que não possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e portanto não possuem codificação.

Todos os Grupos contam com a aba "Disclaimer" e "Relatório Mensal (mês-20xx)". A aba "Detal Indicadores" se aplica apenas aos Grupos 01 e 02, enquanto a aba "Fatos Relevantes" e a aba "Grandes Números" se aplica apenas ao Grupo 03.

ERRATA enviada pelo PG05, referente aos grandes números reportados em 2023:

"Nos meses de setembro de 2023 a janeiro de 2024, os valores referentes aos profissionais (entre assistentes sociais, psicólogos, oficineiros e motoristas) nos demais municípios da Calha foram reportados incompletos e por isso, se faz necessária a correção.

O município de Galileia teve os profissionais suplementados e mobilizados para o Plano Municipal de Reparação em Proteção Social desde setembro/23 e por isso se faz necessária a inclusão desses profissionais nos valores reportados anteriormente.

No mês de setembro de 2023 foi reportado o valor de 118 profissionais e o correto são 126.

No mês de outubro de 2023 foi reportado o valor de 118 profissionais e o correto são 126.

No mês de novembro de 2023 foi reportado o valor de 107 profissionais e o correto são 115.

No mês de dezembro de 2023 foi reportado o valor de 71 profissionais e o correto são 79.

No mês de janeiro de 202 foi reportado o valor de 65 profissionais e o correto são 73."

DESCRIPTIVO DOS CAMPOS DA BASE DE DADOS (SEM DISTINÇÃO DE QUAL CAMPO PERTENCE À QUAL GRUPO):

Informação	Descrição
PG	Código do Programa, sendo "PGxxx"
Grupo	Indicar Grupo 1, Grupo 2 ou Grupo 3; confirme lista "PMO-PCG-GPS-MM-Planilha de Referência dos Grupos"
Câmara Técnica	Sigla da Câmara Técnica que acompanha o Programa
CODIFICAÇÃO - Programa	Programa [P] e numeração sequencial que representa o Programa
CODIFICAÇÃO - Revisão Documento de Definição	Revisão [R] e numeração sequencial que representa a versão do Documento de Definição que foi considerada para elaboração da codificação
CODIFICAÇÃO - Cláusula	Cláusula do TTAC
CODIFICAÇÃO - Item de Cláusula	Item de Cláusula, conforme TTAC
CODIFICAÇÃO - Projeto/Processo/Atividade	Projeto [PJ] seguido de numeração sequencial/ Processo [PR] seguido de numeração sequencial/ Atividade [AT] autônoma que não esteja incluída em Projeto ou Processo
CODIFICAÇÃO - Subprojeto/Subprocesso	Subprojeto [SPJ] ou Subprocesso [SPR], quando houverem, seguido de numeração sequencial
CODIFICAÇÃO - Indicador de Encerramento	Indicador de encerramento [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de numeração sequencial, conforme escopo do Programa
CODIFICAÇÃO - Cunho	Compensatório [C], quando este for o cunho do Programa
CODIFICAÇÃO - Judicialização	Judicialização [J], caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente
CODIFICAÇÃO - Eixo de Judicialização	Caso o tema esteja em processo denominado eixo, incluir a menção Eixo [E] seguida de número

CODIFICAÇÃO - Decisão de Judicialização	Decisão [D] seguida de numeração referente à decisão que promoveu a judicialização do tema
Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIF relacionado ao dissenso)	Quando houver dissenso entre o escopo que a Fundação Renova está utilizando e o escopo que o CIF considera, justificar o escopo que está sendo considerado
Nível de Judicialização	Caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente, informa se está "Totalmente Judicializado", "Parcialmente Judicializado" ou "Sem Judicialização"
ID Nível Hierárquico	Número da estrutura de tópicos da tarefa, para representar a posição do "tarefa" associada na estrutura hierárquica do projeto
Nome da Tarefa	Nome do Programa, Projeto, Processo, Atividade, Subprojeto, Subprocesso
Nível Hierárquico Cronograma	Informa se a linha trata-se de informação do Programa; Eixo/Tema; Projeto/ Processo/ Atividade; Subprojeto/ Subprocesso; Gastos Não Relacionados à Projetos; Entrega/ Ação ou Item de Controle
Indicador de Definição Arelado à Projeto/ Subprojeto	Indicador de Definição [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de numeração sequencial, conforme escopo do Programa (independente se de encerramento ou não)
Descrição/Objetivos	Descrição/Objetivos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Municípios atendidos	Municípios atendidos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Localidade (Subdivisão do Município)	Localidade atendida conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa, quando aplicável
Público-Alvo	Público-Alvo conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Início realizado ou previsto	Data de início realizada ou prevista
Término realizado ou previsto	Data de término realizada ou prevista
Status Fundação Renova (Avaliação Interna)	Status "Em andamento"; "Concluído"; "Cancelado"; "Paralisado"; "Não iniciado"
Orçamento planejado	Orçamento planejado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório
Orçamento realizado	Orçamento realizado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório
Orçamento restante = Orçamento planejado -Orçamento realizado	[Orçamento planejado] - [Orçamento realizado]
Percentual financeiro executado = Orçamento realizado/Orçamento planejado	[Orçamento realizado] / [Orçamento planejado]

PG	Grupo	Classe Técnica	Programa	Revisão Documento de Subfinança	Classificação	Item de Classificação	Projeto/Processo/Atividade	Subprojeto/Subprocesso	Indicador de Encargamento	Código	Judicialização	Eixo de Judicialização	Decisão de Judicialização	Justificativa sobre o recurso utilizado (link para documento CIP relacionado ao processo)	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atividade / Projeto / Subprojeto	Descrição/Objetivo	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Índice realizado no previsto	Término realizado no previsto	Status Fundação Remova (Atividade Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Porcentual executado = Orçamento executado / Orçamento planejado
PG25	Grupo 01	CT-FLOR	P25	R04												4.1	Gerenciamento e Custos Diversos	Gastos Não Atrelados a Projetos		Item sem entrega associada no cronograma	Berra Longa,Marana,Ponte Nevadas,Doca,Santa Cruz do Pacoval		Proprietários rurais aderidos ao Programa	01/06/2016	06/08/2026	Em andamento				
PG25	Grupo 01	CT-FLOR	P25	R04	C158	IC-CAPT	P301		101,103						Sem Judicialização	4.2	Projeto de Plano Emergencial	Projeto/Processo/Atividade	101,103	objetivo vitalizar e reorganização inicial, emergencial e temporária, por parâmetros	Berra Longa,Marana,Ponte Nevadas,Doca,Santa Cruz do Pacoval		Proprietários rurais aderidos ao Programa	08/12/2015	29/07/2016	Concluído	R\$ 25.675.165,37	R\$ 25.675.165,37	R\$ -	100%
PG25	Grupo 01	CT-FLOR	P25	R04												4.2.2	085 Plano Emergencial, do total 085	Entrega/Ação		Berra Longa,Marana,Ponte Nevadas,Doca,Santa Cruz do Pacoval			08/12/2015	29/07/2016	Concluído					
PG25	Grupo 01	CT-FLOR	P25	R04												4.2.2	Plano Emergencial, do total 6	Entrega/Ação		Berra Longa,Marana,Ponte Nevadas,Doca,Santa Cruz do Pacoval			08/12/2015	29/07/2016	Concluído					
PG25	Grupo 01	CT-FLOR	P25	R04	C160	IC-CAPT	P302		102,104						Sem Judicialização	4	Projeto de Regularização das Calhas, Margens, e Controle de Processos erosivos nos Canteiros do Berra, Camé, e Doca, no Trilho Montaria da UNF Riosanta Neves	Projeto/Processo/Atividade	102,104	Este projeto tem como objetivo efetuar a Regularização de calhas e margens e co	Berra Longa,Marana,Ponte Nevadas,Doca,Santa Cruz do Pacoval		Proprietários rurais aderidos ao Programa	01/12/2015	05/02/2018	Concluído	R\$ 269.787.670,06	R\$ 267.549.421,12	R\$ 2.238.248,94	99%
PG25	Grupo 01	CT-FLOR	P25	R04											Sem Judicialização	4.1.1	Execução ações de Reabilitação de Tributários e Controle de Erosão de Calha Principal	Subprojeto/Subprocesso		Berra Longa,Marana,Ponte Nevadas,Doca,Santa Cruz do Pacoval		Proprietários rurais aderidos ao Programa	01/12/2015	05/02/2018	Concluído					
PG25	Grupo 01	CT-FLOR	P25	R04												4.1.1.5	113 Regularização das Calhas, Margens e Controle de Erosão na calha principal das rios, de um total 113	Entrega/Ação		Berra Longa,Marana,Ponte Nevadas,Doca,Santa Cruz do Pacoval			01/12/2015	05/02/2018	Concluído					
PG25	Grupo 01	CT-FLOR	P25	R04	C159	IC-PARU; IC-CAPT	P303	SP301,SP302	105,106,107,108						Sem Judicialização	4.4	Projeto de Restauração Florestal em Propriedades Rurais	Projeto/Processo/Atividade	105,106,107,108	Recuperação de áreas de preservação permanente e restauração da vegetação nativa	Berra Longa,Marana,Ponte Nevadas,Doca,Santa Cruz do Pacoval		Proprietários rurais aderidos ao Programa	01/01/2018	12/08/2026	Em andamento	R\$ 170.822.642,84	R\$ 107.279.807,56	R\$ 63.542.835,28	63%
PG25	Grupo 01	CT-FLOR	P25	R04											Sem Judicialização	4.4.1	Implementação da restauração florestal em Propriedades Rurais e Complementação/Compensação	Subprojeto/Subprocesso		Berra Longa,Marana,Ponte Nevadas,Doca,Santa Cruz do Pacoval		Proprietários rurais aderidos ao Programa	22/01/2018	31/12/2025	Em andamento					
PG25	Grupo 01	CT-FLOR	P25	R04	C159	IC-CAPT	P303	SP301							Sem Judicialização	4.4.1.1	Implementação da restauração florestal em Propriedades Rurais	Subprojeto/Subprocesso		Berra Longa,Marana,Ponte Nevadas,Doca,Santa Cruz do Pacoval			22/01/2018	31/03/2021	Concluído					
PG25	Grupo 01	CT-FLOR	P25	R04												4.4.1.1.1.1	142 Implementação da restauração florestal nas propriedades impedidas (que aderiram a adequação ambiental) em todos os municípios (Marana, Berra Longa, Ponte Nova,Rio Doca e Santa Cruz do Pacoval), de um total 142	Entrega/Ação		Berra Longa,Marana,Ponte Nevadas,Doca,Santa Cruz do Pacoval			22/01/2018	31/03/2021	Concluído					
PG25	Grupo 01	CT-FLOR	P25	R04												4.4.1.3	0 Complementação/Compensação da implantação de restauração florestal em Propriedades Rurais, de um total 00	Entrega/Ação		Berra Longa,Marana,Ponte Nevadas,Doca,Santa Cruz do Pacoval			02/05/2005	31/12/2025	Não iniciado					
PG25	Grupo 01	CT-FLOR	P25	R04	C159	IC-PARU	P303	SP302	105,106,107,108						Sem Judicialização	4.4.2	Manutenção do Plano Florestal	Subprojeto/Subprocesso	105,106,107,108		Berra Longa,Marana,Ponte Nevadas,Doca,Santa Cruz do Pacoval		Proprietários rurais aderidos ao Programa	01/01/2018	18/05/2026	Em andamento				
PG25	Grupo 01	CT-FLOR	P25	R04												4.4.2.6	64 Manutenção da restauração florestal em áreas impedidas (Marana, Berra Longa, Ponte Nova,Rio Doca e Santa Cruz do Pacoval), sendo um primeiro ano de coleta por 22	Entrega/Ação		Berra Longa,Marana,Ponte Nevadas,Doca,Santa Cruz do Pacoval			02/01/2018	18/05/2026	Em andamento					
PG25	Grupo 01	CT-FLOR	P25	R04												4.9	Gastos não atrelados a Projetos	Gastos Não Atrelados a Projetos								R\$ 55.257.611,89	R\$ 58.488.590,77	R\$ 16.768.021,12	70%	
PG27	Grupo 01	CT-FLOR	P27	R01												4	PG027 - Recuperação de Nascentes	Programa			Aquaria,Almeida,Cabral,Açula,Boa,Belém,Guandu,Belo,Chorro de Bregenda,Campandiro,Cas Fagundes,Capitão Andréia,Cristina,Culama,Conselheiras,Peira,Conceição,Copacabana,Dionísio das Laranjeiras,Dom Cavati,Dom Joaquim,Domes de Guanhães,Ferns,Franciscópolis,Frei Inocêncio,Frei Leogenes,Guilherme,Guarabira,Guararapes,Guaranés,Guaranés,Imbé de Minas,Itajubá,Itamaracá,Itambé do Mato,Itapicuru,Itapicuru,Samarucá,Itaú,Itaú,Itaú,Laranja de Terra,Matias									

[illegible]

PG	Grupo	Câmara Técnica	Programa	Revisão Documento de Definição	Classificação	Item da Classificação	Projeto/Processo/Atividade	Subprojeto/Subprocesso	Indicador de Execução	Cumho	Judicialização	Eixo de Judicialização	Decisão de Judicialização	Justificativa sobre o escopo utilizado (Link documento CIP relacionado ao processo)	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atualizado a Projeto/Subprojeto	Descrição/Objetivos	Municípios afetados	Localidade (Subdivisão de Município)	Público-Alvo	Início realizado no presente	Término realizado no presente	Status Fundação (Reserva Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Porcentual Financeiro executado = Orçamento realizado / Orçamento planejado				
PG028	Grupo 01	CT-800	P28	804												4.2.4.3.1.7.3	0 Campanhas de Monitoramento da biodiversidade aquática (CL 165) - Trecho MG, contribuindo para um realizado de 5, de um total de 1246	Entrega/Ação						23/09/2005	21/10/2026	Não iniciado								
PG028	Grupo 01	CT-800	P28	804												4.2.5.2.20	0 Análise Ambiental Integrada e Avaliação de Impactos do Ambiente Delimitado concluída, de um total 1	Entrega/Ação						16/12/2004	24/03/2025	Não iniciado								
PG028	Grupo 01	CT-800	P28	804	C165	IC-CAPT	P303	SP101; SP111	103						Sem Judicialização	4.1	Plano de Ação Integrado para recuperação e conservação da biodiversidade aquática e dos ambientes costeiro e marinho (CL 165)	Subprojeto/Subprocesso	103	Elaborar e executar o Plano de Ação Integrado para Recuperação e Conservação de	Alameda,Belo Horizonte,Colatina,Conceição da Barra,Linhares,São Mateus,Serra		Órgãos ligados à conservação da Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, IPF, IBRPA), Associações de produtores e comércio de bacias	30/04/2001	04/07/2028	Em andamento	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0%	
PG028	Grupo 01	CT-800	P28	804												4.3.3.3.16	0 Plano de ação Integrado da Biodiversidade Aquática elaborado, de um total 1	Entrega/Ação						21/06/2004	04/07/2024	Não iniciado								
PG028	Grupo 01	CT-800	P28	804												4.3.4	0 Ações do plano de ação Integrado da Biodiversidade Aquática executadas, do total 0	Entrega/Ação						04/06/2004	04/07/2028	Não iniciado								
PG028	Grupo 01	CT-800	P28	804	C166	IC-PAB1; IC-PAB2	P304	SP112; SP113	104						Sem Judicialização	4.4	Ações Contingenciais (CL 166)	Subprojeto/Subprocesso	104	Elaborar um planejamento e executar, por um período de 5 anos, eventuais ações d	Alameda,Alperata,Belo Horizonte,Colatina,Conceição da Barra,Formosa,Tourinho,Valença		Órgãos ligados à conservação da Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, IPF, IBRPA), Associações de produtores e comércio de bacias	26/06/2005	21/12/2027	Em andamento	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0%	
PG028	Grupo 01	CT-800	P28	804												4.4.3	0 Plano de trabalho de execução das ações contingenciais elaborado, de um total 1	Entrega/Ação						03/02/2005	15/04/2025	Não iniciado								
PG028	Grupo 01	CT-800	P28	804												4.4.5.3	0 Ações Contingenciais executadas, do total 0	Entrega/Ação						14/12/2007	21/12/2027	Não iniciado								
PG029	Grupo 01	CT-800	P29	806											Sem Judicialização	PG029 - Fortalecimento das Estruturas de Triagem e Reabilitação da Fauna Silvestre	Programa		A Deliberação 722 aprovou a alteração do PG29 e CL167 - Obrigação de Pagar da R\$ por Obrigação de Pagar com o Estado, permitindo execução de ações pelo IBAMA e fortalecimento das estruturas de triagem e reabilitação da fauna silvestre	Nova Lima,Serra	NA	Atendimento à fauna silvestre dos Estados de MG e ES	26/09/2016	30/10/2024	Em andamento	R\$	182.236.404,45	R\$	14.458.808,17	R\$	167.785.496,28	8%		
PG029	Grupo 01	CT-800	P29	806	C167	IC-CAPT; IC-PAB1; IC-PAB2	P301	SP301; SP302; SP303; SP304	101; 102; 103; 104	C					Sem Judicialização	4.1	ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DO CETRAS MG	Projeto/Processo/Atividade	101;102;103;104	Construção e Aparentamento do CETRAS MG	Nova Lima	NA	Atendimento à fauna silvestre do Estado de MG	02/05/2008	28/09/2023	Concluído	R\$	6.534.488,30	R\$	6.427.421,57	R\$	107.066,73	98%	
PG029	Grupo 01	CT-800	P29	806	C167	IC-CAPT; IC-PAB1	P301	SP301	101;102	C					Sem Judicialização	4.1.1	Fase 1: Projetos Técnicos do CETRAS MG	Subprojeto/Subprocesso	101;102		Nova Lima	NA	Atendimento à fauna silvestre do Estado de MG	02/05/2008	07/10/2022	Concluído	R\$	7.990.740,18	R\$	7.604.250,29	R\$	386.489,89	95%	
PG029	Grupo 01	CT-800	P29	806											Sem Judicialização	4.1.1.4.3.16	17 Projetos Técnicos do CETRAS MG elaborados, do total 17	Entrega/Ação						27/07/2001	05/04/2022	Concluído	R\$	167.641.493,71	R\$	355.020,84	R\$	167.286.472,87	0%	
PG029	Grupo 01	CT-800	P29	806											Sem Judicialização	4.1.2	Perfuração e pedido do IBAMA MG	Entrega/Ação						10/10/2022	28/09/2023	Concluído	R\$	6.534.488,30	R\$	6.427.421,57	R\$	107.066,73	98%	
PG029	Grupo 01	CT-800	P29	806	C167	IC-CAPT; IC-PAB1; IC-PAB2	P302	SP305; SP306; SP307; SP308	105; 106; 107; 108	C					Sem Judicialização	4.2	ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DO CETRAS ES	Projeto/Processo/Atividade	105;106;107;108	Construção e Aparentamento do CETRAS ES	Serra	NA	Atendimento à fauna silvestre do Estado de ES	25/07/2008	28/09/2023	Concluído	R\$	7.990.740,18	R\$	7.604.250,29	R\$	386.489,89	95%	
PG029	Grupo 01	CT-800	P29	806	C167	IC-CAPT; IC-PAB1	P302	SP305	105;106	C					Sem Judicialização	4.2.1	Fase 1: Projetos Técnicos CETRAS ES	Subprojeto/Subprocesso	105;106		Serra	NA	Atendimento à fauna silvestre do Estado de ES	25/07/2008	28/09/2023	Concluído	R\$	167.641.493,71	R\$	355.020,84	R\$	167.286.472,87	0%	
PG029	Grupo 01	CT-800	P29	806											Sem Judicialização	4.2.1.4.2	20 Projetos Técnicos do CETRAS ES elaborados, do total 20	Entrega/Ação						28/09/2002	30/06/2023	Concluído	R\$	6.534.488,30	R\$	6.427.421,57	R\$	107.066,73	98%	
PG029	Grupo 01	CT-800	P29	806	C167	IC-CAPT; IC-PAB1	P302	SP306	107	C					Sem Judicialização	4.2.2	Fase 2: Construção do CETRAS ES	Subprojeto/Subprocesso	107		Serra	NA	Atendimento à fauna silvestre do Estado de ES	17/08/2020	28/09/2023	Concluído	R\$	7.990.740,18	R\$	7.604.250,29	R\$	386.489,89	95%	
PG029	Grupo 01	CT-800	P29	806											Sem Judicialização	4.3	ATENDIMENTO À DELIBERAÇÃO 722 de resumo de resumo (Resumo IBAMA)	Projeto/Processo/Atividade		Atendimento à Deliberação 722 de resumo de resumo (Resumo IBAMA)	Nova Lima,Serra	NA	Atendimento à fauna silvestre dos Estados de MG e ES	26/09/2023	30/10/2024	Em andamento	R\$	167.641.493,71	R\$	355.020,84	R\$	167.286.472,87	0%	
PG029	Grupo 01	CT-800	P29	806												4.3.3	0 Repasse de recurso financeiro em atendimento à Deliberação 722, de um total 1	Entrega/Ação						03/10/2004	30/10/2004	Não iniciado								
PG029	Grupo 01	CT-800	P29	806												4.3	Gastos não atendidos a Projetos	Entrega/Ação										R\$	69.773,19	R\$	64.215,47	R\$	5.557,72	92%
PG030	Grupo 01	CT-800	P30	804											Sem Judicialização	0	PG030 Conservação da Biodiversidade Terrestre	Programa		Identificação dos impactos oriundos do rompimento da Barragem de Fundão sobre as espécies de	Alameda,Alperata,Belo Horizonte,Barras Longas,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bom Jesus do Galvão,Caratinga,Colatina,Conceição da Barra,Formosa,Tourinho,Valença		365 espécies ameaçadas de extinção ou de relevância biológica para a região, sendo 150 espécies da flora e 175 da fauna vertebrada e 39 da fauna invertebrada. A área de abrangência geográfica definida para as medidas de mitigação, recuperação e conservação.	26/06/2016	28/08/2030	Em andamento	R\$	355.940.756,33	R\$	89.628.617,75	R\$	266.312.138,58	25%	
PG030	Grupo 01	CT-800	P30	804	C168	IC-CAPT; IC-PAB2	P301	SP301; SP302; SP303; SP304	101						Sem Judicialização	4.1	Projeto de Conservação da Biodiversidade Terrestre	Projeto/Processo/Atividade		Identificação dos impactos oriundos do rompimento da Barragem de Fundão sobre as espécies de	Alameda,Alperata,Belo Horizonte,Barras Longas,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bom Jesus do Galvão,Caratinga,Colatina,Conceição da Barra,Formosa,Tourinho,Valença		365 espécies ameaçadas de extinção ou de relevância biológica para a região, sendo 150 espécies da flora e 175 da fauna vertebrada e 39 da fauna invertebrada. A área de abrangência geográfica definida para as medidas de mitigação, recuperação e conservação.	08/08/2016	13/03/2030	Em andamento	R\$	355.940.756,33	R\$	89.628.617,75	R\$	266.312.138,58	25%	
PG030	Grupo 01	CT-800	P30	804	C168	IC-CAPT	P301	SP301							Sem Judicialização	4.1.1	Estudo de avaliação do impacto sobre as espécies ameaçadas (CL 168)	Projeto/Processo/Atividade		Identificação dos impactos oriundos do rompimento da Barragem de Fundão sobre as	Alameda,Alperata,Belo Horizonte,Barras Longas,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bom Jesus do Galvão,Caratinga,Colatina,Conceição da Barra,Formosa,Tourinho,Valença		365 espécies ameaçadas de extinção ou de relevância biológica para a região, sendo 150 espécies da flora e 175 da fauna vertebrada e 39 da fauna invertebrada. A área de abrangência geográfica definida para as medidas de mitigação, recuperação e conservação.	08/08/2016	04/08/2017	Concluído								
PG030	Grupo 01	CT-800	P30	804												4.1.1.4.3	1 Relatório do Estado da Avaliação do Impacto sobre as Espécies Ameaçadas, de um total 1	Entrega/Ação						06/12/2016	04/08/2017	Concluído								
PG030	Grupo 01	CT-800	P30	804	C168	IC-CAPT; IC-PAB2	P301	SP302							Sem Judicialização	4.1.2	Fase 2: Avaliação Ecológica Rápida (Notificação IBAMA nº 678322-6)	Projeto/Processo/Atividade		Avaliação dos impactos sobre a biodiversidade terrestre do rio Doce, mapeamento	Alameda,Alperata,Belo Horizonte,Barras Longas,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bom Jesus do Galvão,Caratinga,Colatina,Conceição da Barra,Formosa,Tourinho,Valença		365 espécies ameaçadas de extinção ou de relevância biológica para a região, sendo 150 espécies da flora e 175 da fauna vertebrada e 39 da fauna invertebrada. A área de abrangência geográfica definida para as medidas de mitigação, recuperação e conservação.	06/07/2017	31/07/2030	Concluído								
PG030	Grupo 01	CT-800	P30	804												4.1.2.3.3.1.3	1 Relatório do Monitoramento de Flora terrestre referente à campanha 2 por período anual de 17 ciclo de monitoramento, de um total 1	Entrega/Ação						08/04/2009	22/07/2020	Concluído								
PG030	Grupo 01	CT-800	P30	804												4.1.2.3.3.2.3	1 Relatório Consolidado de 17 campanha de Fauna Terrestre (período maio-julho) a Fundação Formosa, de um total 1	Entrega/Ação						08/03/2009	31/07/2030	Concluído								
PG030	Grupo 01	CT-800	P30	804												4.1.2.3.4.3.1	1 Relatório Consolidado de 21 Campanha de Monitoramento de Fauna Terrestre (período dezembro-julho), de um total 1	Entrega/Ação						06/12/2009	31/07/2030	Concluído								

PQ	Grupo	Classe Técnica	Programa	Revisão Documento de Submissão	Classificação	Item da Classificação	Projeto/Processo/Atividade	Subprojeto/Subprocesso	Indicador de Encargamento	Cunha	Justificativa	Estrutura Justificativa	Decisão de Justificação	Justificativa sobre o recurso utilizado (link para documento CIP relacionado ao processo)	Nível de Justificação	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição do Projeto / Subprojeto	Descrição/Orientação	Municípios abrangidos	Localidade (Sublocalidade do Município)	Público-Alvo	Início realizado no previsto	Término realizado no previsto	Status Fundação Renova (Análise Interna)	Orcamento planejado	Orcamento realizado	Orcamento restante = Orcamento planejado - Orcamento realizado	Porcentagem executada = Orcamento realizado / Orcamento planejado
PQ030	Grupo 01	CT-800	F30	R04	C168	IC-PAR1	PX01	SF003							Sem Justificação	4.1.3	Pass 3: Elaboração do Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre (CL 168 - Parágrafo 1º)	Projeto/Processo/Atividade		Elaborar Plano de Ação para conservação da biodiversidade terrestre na área de e	Almerói, Alperata, Bello Horizonte, Barra Longa, Belo Jardim, Boa Vista do Galvão, Brejo de Santa Cruz, Camamu, Caratinga, Colatina, Coqueiros, Fátima, Igarapé, Itapetininga, Japerú, Juazeiro, Lagoa Real, Maracás, Mariana, Morretes, Nova Canabrava, Nova Serrana, Passa Quatro, Patos de Minas, Pimenta do Bonfim, São João del-Rei, São José do Rio Preto, Serra Negra, Sobradinho, Três Rios, Ubatuba, União Jequitibá, Valparaíso, Vespasiano, Vitória da Conquista.		365 espécies ameaçadas de extinção ou de vulnerabilidade biológica para a região, sendo 120 espécies da flora e 176 da fauna vertebrada e 30 da fauna invertebrada. A área de abrangência geográfica definida para as medidas de mitigação, recuperação e conservação.	17/04/2017	16/10/2020	Concluído				
PQ030	Grupo 01	CT-800	F30	R04												4.1.3.3.2	1 Plano de Trabalho para a elaboração do Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre, de um total 1.	Entrega/Ação						07/08/2017	15/02/2018	Concluído				
PQ030	Grupo 01	CT-800	F30	R04												4.1.3.3.4.8	1 Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre para CT-Be e CF (convenção nº 493/2007 - 13 de maio de 2007), de um total 1.	Entrega/Ação						21/11/2018	31/07/2020	Concluído				
PQ030	Grupo 01	CT-800	F30	R04												4.1.3.4.4	1 Livro publicado do Plano de Ação para conservação da Biodiversidade Terrestre, de um total 1.	Entrega/Ação						10/04/2019	16/10/2020	Concluído				
PQ030	Grupo 01	CT-800	F30	R04	C168	IC-PAR2	PX01	SF004	I01						Sem Justificação	4.1.4	Pass 4: Execução do Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre, incluindo Monitoramento da Biodiversidade Terrestre (CL 168 Parágrafo 2º) (Resolução SMA/DI nº 67/2022-E)	Projeto/Processo/Atividade	101	Executar ações para conservação da biodiversidade terrestre, conforme resultados	Almerói, Alperata, Bello Horizonte, Barra Longa, Belo Jardim, Boa Vista do Galvão, Brejo de Santa Cruz, Camamu, Caratinga, Colatina, Coqueiros, Fátima, Igarapé, Itapetininga, Japerú, Juazeiro, Lagoa Real, Maracás, Mariana, Morretes, Nova Canabrava, Nova Serrana, Passa Quatro, Patos de Minas, Pimenta do Bonfim, São João del-Rei, São José do Rio Preto, Serra Negra, Sobradinho, Três Rios, Ubatuba, União Jequitibá, Valparaíso, Vespasiano, Vitória da Conquista.		365 espécies ameaçadas de extinção ou de vulnerabilidade biológica para a região, sendo 120 espécies da flora e 176 da fauna vertebrada e 30 da fauna invertebrada. A área de abrangência geográfica definida para as medidas de mitigação, recuperação e conservação.	01/11/2016	13/03/2020	Em andamento				
PQ030	Grupo 01	CT-800	F30	R04												4.1.4.2.4	1 Relatório de avaliação crítica do Plano de Ação e proposta de um protocolo de inclusão de ações que geram impacto positivo para a biodiversidade terrestre, de um total 1.	Entrega/Ação						17/02/2020	01/09/2020	Concluído				
PQ030	Grupo 01	CT-800	F30	R04												4.1.4.2.12	1 Relatório anual de monitoramento do Plano de ação para conservação da biodiversidade terrestre, de um total 10.	Entrega/Ação						12/03/2021	13/03/2020	Em andamento				
PQ030	Grupo 01	CT-800	F30	R04												4.1.4.5	2 Ações concluídas do PMBT (Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre), de um total 46.	Entrega/Ação						25/10/2019	13/03/2020	Em andamento				
PQ035	Grupo 01	CT-POCS	P35	R10											Sem Justificação	0 PQ035 - Informação para a População	Programa		0 Programa de informação para a população tem como objetivo proporcionar informações básicas sobre os recursos naturais, bem como disseminar conhecimentos científicos e tecnológicos em áreas relacionadas à gestão dos recursos ambientais e aos impactos das atividades humanas no meio ambiente.				02/03/2016	31/12/2020	Em andamento	R\$ 48.947.611,00	R\$ 6.145.135,14	R\$ 42.802.475,86	13%	
PQ035	Grupo 01	CT-POCS	P35	R10	C174	IC-CAPT, IC-FAL	PX01	SF001-SF002-SF003		C					Sem Justificação	4.1	Projeto de Implantação dos Espaços Físicos - Centro de Informações Técnicas	Projeto/Processo/Atividade		Implantar um Centro de Informação Técnica de Área Ambiental (CITA) - (MCI) e duas bases físicas regionais, sendo uma em Vila Rica Governador Valadenses e outra no Espírito Santo (Linhares).	Governador Valadenses, Linhares, Mariana		Públicos Especializados, Pessoas Afiliadas, Comunidades Afiliadas, Órgãos de Controle/Especialistas, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas.	04/09/2017	31/12/2026	Em andamento	R\$ 35.530.042,55	R\$ 3.753.429,65	R\$ 26.776.612,89	12%
PQ035	Grupo 01	CT-POCS	P35	R10	C174	IC-CAPT	PX01	SF001		C					Sem Justificação	4.1.1	Centro de Informações Técnicas - Unidade de Mariana	Subprojeto/Subprocesso			Mariana		Públicos Especializados, Pessoas Afiliadas, Comunidades Afiliadas, Órgãos de Controle/Especialistas, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas.	04/09/2017	31/12/2026	Em andamento				
PQ035	Grupo 01	CT-POCS	P35	R10												4.1.1.4.2	0 Unidade do Centro de Informações Técnicas de Mariana entregue, de um total 1.	Entrega/Ação						31/12/2006	31/12/2026	Não iniciado				
PQ035	Grupo 01	CT-POCS	P35	R10	C174	IC-PAR1	PX01	SF002		C					Sem Justificação	4.1.2	Centro de Informações Técnicas - Unidade de Gov. Valadenses	Subprojeto/Subprocesso			Governador Valadenses		Públicos Especializados, Pessoas Afiliadas, Comunidades Afiliadas, Órgãos de Controle/Especialistas, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas.	02/01/2018	17/11/2025	Em andamento				
PQ035	Grupo 01	CT-POCS	P35	R10												4.1.2.4.2	0 Unidade do Centro de Informações Técnicas de Governador Valadenses entregue, de um total 1.	Entrega/Ação						17/11/2005	17/11/2025	Não iniciado				
PQ035	Grupo 01	CT-POCS	P35	R10	C174	IC-PAR1	PX01	SF003		C					Sem Justificação	4.1.3	Centro de Informações Técnicas - Unidade de Linhares	Subprojeto/Subprocesso			Linhares		Públicos Especializados, Pessoas Afiliadas, Comunidades Afiliadas, Órgãos de Controle/Especialistas, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas.	18/03/2018	31/12/2026	Em andamento				
PQ035	Grupo 01	CT-POCS	P35	R10												4.1.3.4.2	1 Unidade do Centro de Informações Técnicas de Linhares entregue, de um total 1.	Entrega/Ação						31/12/2006	31/12/2026	Não iniciado				
PQ035	Grupo 01	CT-POCS	P35	R10												4.1.4	Porta de Acesso do CIT	Item de Controle						01/06/2021	23/02/2022	Concluído				
PQ035	Grupo 01	CT-POCS	P35	R10												4.1.4.1	13 Pontos de Acesso do Centro de Informação Técnica (CIT) instalados nos Centros de Informação e Atendimento (CIVA), de um total 13	Entrega/Ação						01/06/2021	23/02/2022	Concluído				
PQ035	Grupo 01	CT-POCS	P35	R10						C					Sem Justificação	4.2	Processo de Constituição e Atualização do Inventário de Dados e Informações sobre o Suprimento de Barragem de Fundos	Projeto/Processo/Atividade	1.2.1.3.6.7	Consolidar e manter atualizado o Inventário de Dados e Informações sobre o Suprimento de Barragem de Fundos.	Online		Públicos Especializados, Pessoas Afiliadas, Comunidades Afiliadas, Órgãos de Controle/Especialistas, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas.	01/03/2019	02/08/2030	Em andamento	R\$ 7.121.859,21	R\$ 28.192,12	R\$ 7.093.667,09	0%
PQ035	Grupo 01	CT-POCS	P35	R10	C055	IC-CAPT	PR01								Sem Justificação	4.2.3	Processo de Implantação e Manutenção da Plataforma Interativa	Subprojeto/Subprocesso	1.2.3		Online		Públicos Especializados, Pessoas Afiliadas, Comunidades Afiliadas, Órgãos de Controle/Especialistas, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas.	01/03/2019	02/08/2030	Em andamento				
PQ035	Grupo 01	CT-POCS	P35	R10												4.2.1.1.2.10	4 Plataforma Interativa implantada, de um total 1.	Entrega/Ação						30/03/2024	30/07/2024	Concluído				
PQ035	Grupo 01	CT-POCS	P35	R10												4.2.1.2.2	1 Manutenção da Plataforma Interativa executada, sendo um processo que se repete por 10.	Entrega/Ação						30/03/2021	02/08/2030	Em andamento				
PQ035	Grupo 01	CT-POCS	P35	R10												4.2.2	Processo de Descentralização e Intermediação	Item de Controle						01/03/2021	02/08/2030	Em andamento				
PQ035	Grupo 01	CT-POCS	P35	R10												4.2.2.3	35 Processos de Descentralização e Intermediação executados, sendo um processo que se repete por 114.	Entrega/Ação						01/03/2021	02/08/2030	Em andamento				
PQ035	Grupo 01	CT-POCS	P35	R10												4.2.3	Processo de Funcionamento da Curadoria	Item de Controle						30/03/2021	02/08/2030	Em andamento				
PQ035	Grupo 01	CT-POCS	P35	R10												4.2.3.1	31 Acompanhamento da Curadoria executados, sendo um processo que se repete por 100.	Entrega/Ação						30/03/2021	02/08/2030	Em andamento				
PQ035	Grupo 01	CT-POCS	P35	R10	C174	IC-PAR1	PR02	SF001-SF002-SF003		C					Sem Justificação	4.3	Processo de Funcionamento e Gestão dos Espaços Físicos - Centro de Informações Técnicas	Projeto/Processo/Atividade	4.5	Promover o adequado funcionamento a gestão dos unidades do Centro de Informação Técnica em Mariana (MCI), Governador Valadenses (MCI) e Linhares (MCI) até 2025.	Governador Valadenses, Linhares, Mariana		Públicos Especializados, Pessoas Afiliadas, Comunidades Afiliadas, Órgãos de Controle/Especialistas, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas.	10/08/2017	31/12/2026	Em andamento	R\$ 8.673.348,94	R\$ 1.533.615,13	R\$ 7.139.733,82	18%
PQ035	Grupo 01	CT-POCS	P35	R10	C174	IC-PAR1	PR02	SF001		C					Sem Justificação	4.3.1	Manutenção da unidade do CIT de Mariana	Subprojeto/Subprocesso	4.5		Mariana		Públicos Especializados, Pessoas Afiliadas, Comunidades Afiliadas, Órgãos de Controle/Especialistas, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas.	10/08/2017	31/12/2026	Em andamento				
PQ035	Grupo 01	CT-POCS	P35	R10												4.3.1.1.2	24 Operação da unidade do CIT em Mariana, sendo um processo que se repete por 60.	Entrega/Ação						01/10/2018	31/12/2026	Em andamento				
PQ035	Grupo 01	CT-POCS	P35	R10	C174	IC-PAR1	PR02	SF002		C					Sem Justificação	4.3.2	Manutenção da unidade do CIT de Governador Valadenses	Subprojeto/Subprocesso	4.5		Governador Valadenses		Públicos Especializados, Pessoas Afiliadas, Comunidades Afiliadas, Órgãos de Controle/Especialistas, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas.	16/10/2023	31/12/2026	Em andamento				
PQ035	Grupo 01	CT-POCS	P35	R10												4.3.2.3	0 Operação da unidade do CIT em Governador Valadenses, sendo um processo que se repete por 36.	Entrega/Ação						01/03/2024	31/12/2026	Não iniciado				
PQ035	Grupo 01	CT-POCS	P35	R10	C174	IC-PAR1	PR02	SF003		C					Sem Justificação	4.3.3	Manutenção do CIT Linhares	Subprojeto/Subprocesso	4.5		Linhares		Públicos Especializados, Pessoas Afiliadas, Comunidades Afiliadas, Órgãos de Controle/Especialistas, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas.	02/05/2023	31/12/2026	Em andamento				
PQ035	Grupo 01	CT-POCS	P35	R10												4.3.3.3	0 Operação da unidade de CIT em Linhares, sendo um processo que se repete por 36.	Entrega/Ação						01/03/2024	31/12/2026	Não iniciado				
PQ035	Grupo 01	CT-POCS	P35	R10												4.5	4.5 Gestos não atendidos a Projetos	Item de Controle			Gastos Não Atendidos a Projetos									
PQ036	Grupo 01	CT-POCS	P36	R06											Sem Justificação	0 PQ036 - Comunicação Nacional e Internacional	Programa		Estabelecer uma estratégia em no mínimo dois idiomas, para divulgar as ações e o andamento dos projetos em parceria com o TAC.	Online		Sociedade, comunidades atingidas, órgãos reguladores e o cidadão público.	01/06/2016	31/12/2030	Em andamento	R\$ 33.655.207,50	R\$ 12.995.677,83	R\$ 20.749.529,67	38%	
PQ036	Grupo 01	CT-POCS	P36	R06	C175	IC-CAPT	PX01			C					Sem Justificação	4.1	Projeto de Implantação da Plataforma Digital	Projeto/Processo/Atividade		Desenvolver site contendo informações sobre o andamento e evolução das programas definidos no TAC e conduzi-los para Fundação Renova.	Online		Sociedade, comunidades atingidas, órgãos reguladores e o cidadão público.	01/06/2016	30/06/2016	Concluído				
PQ036	Grupo 01	CT-POCS	P36	R06												4.1.1	1 Implantação da Plataforma Digital	Item de Controle						01/06/2016	30/06/2016	Concluído				
PQ036	Grupo 01	CT-POCS	P36	R06												4.1.1.1	1 Plataforma Digital implantada, de um total 1.	Entrega/Ação						01/06/2016	30/06/2016	Concluído				

PG	Grupo	Câmara Técnica	Programa	Revisão de Benefícios da Definição	Classificação	Item de Classificação	Projeto/Processo/Atribuição	Subprojeto/Subprocesso	Indicador de Encargamento	Custo	Judicialização	Eixo de Judicialização	Decisão de Judicialização	Justificativa sobre o tempo estimado (Chamado documento CTR relacionado ao processo)	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Benefício Alcançado e Projeto/Subprojeto	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Sublocalidade do Município)	Público-Alvo	Início realizado no previsto	Término realizado no previsto	Status Fundação (Análise Interna)	Orcamento planejado	Orcamento realizado	Orcamento restante = Orcamento planejado - Orcamento realizado	Porcentagem executada = Orcamento realizado / Orcamento planejado
PQ38	Grupo 01	CT-SHA	F38	R07												4.3.1.1.1	18 Cidades e análises laboratoriais do monitoramento de água próximo às intervenções, de um total 18	Entrega/Adto						23/10/2017	30/04/2019	Concluído				
PQ38	Grupo 01	CT-SHA	F38	R07												4.3.1.2.2.5	2 Relatórios do monitoramento de água próximos às intervenções protocolados, de um total 2	Entrega/Adto						29/11/2019		Concluído				
PQ38	Grupo 01	CT-SHA	F38	R07											Sem Justificação	4.4	Processo de Monitoramento do PMOACH	Item de Controle		Desenvolver um programa de monitoramento da qualidade da água para consumo humano para atendimento à solicitação da Câmara Técnica de Saúde (CT - Saúde).	Americia, Apatzaco, Bello Guandu, Berro Longo, Bello Oriente, Buque-Cañabarro, Páramos, Turbay, Urdaneta, Venézuza, Vichaca, Yaguajay, Zúñiga, Barrio San Juan, Barrio Santa Cruz de los Andes, Barrio San José de Guadalupe, Barrio Matazo, Turbay.	CT - Saúde, Atividade de base do Rio Doce, Secretaria Municipal de Saúde e Secretarias Estatais de Saúde.	02/05/2018	31/03/2020	Em andamento	R\$ 30.776.071,04	R\$ 23.708.276,21	R\$ 7.067.795,43	77%	
PQ38	Grupo 01	CT-SHA	F38	R07											Sem Justificação	4.4.1	Desenvolvimento do Projeto de monitoramento de água para consumo humano (PMOACH) - (PQ347)	Item de Controle		Desenvolver um programa de monitoramento da qualidade da água para consumo humano para atendimento à solicitação da Câmara Técnica de Saúde (CT - Saúde).	Americia, Apatzaco, Bello Guandu, Berro Longo, Bello Oriente, Buque-Cañabarro, Páramos, Turbay, Urdaneta, Venézuza, Vichaca, Yaguajay, Zúñiga, Barrio San Juan, Barrio Santa Cruz de los Andes, Barrio San José de Guadalupe, Barrio Matazo, Turbay.	CT - Saúde, Atividade de base do Rio Doce, Secretaria Municipal de Saúde e Secretarias Estatais de Saúde.	02/05/2018	29/12/2023	Concluído					
PQ38	Grupo 01	CT-SHA	F38	R07											Sem Justificação	4.4.1.1.1	2 Relatório Anual do Processo de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMOACH), de um total 2	Entrega/Adto						24/06/2023	29/12/2023	Concluído				
PQ38	Grupo 01	CT-SHA	F38	R07											Sem Justificação	4.4.1	Execução do Programa de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMOACH)	Item de Controle						17/09/2018	30/11/2018	Em andamento				
PQ38	Grupo 01	CT-SHA	F38	R07											Sem Justificação	4.4.1.3	63 Compêndios de estudos, análises e disponibilização dos laudos do monitoramento de água para consumo humano, de um total 121	Entrega/Adto						02/12/2023	30/12/2023	Em andamento				
PQ38	Grupo 01	CT-SHA	F38	R07											Sem Justificação	4.4.1.4	Salvaguarda e proteção das relações do monitoramento de água para consumo humano (PMOACH)	Item de Controle						17/06/2019	31/03/2020	Em andamento				
PQ38	Grupo 01	CT-SHA	F38	R07											Sem Justificação	4.4.1.2.1.1	4 Relatórios do Processo de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMOACH) protocolados, de um total 9	Entrega/Adto						01/12/2023	30/03/2020	Em andamento				
PQ38	Grupo 01	CT-SHA	F38	R07											Sem Justificação	4.4.1.5	Relatório dos Boletins PMOACH	Item de Controle						15/01/2021	29/12/2018	Em andamento				
PQ38	Grupo 01	CT-SHA	F38	R07											Sem Justificação	4.4.5.1.2.2.2	10 Boletins do Processo de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMOACH), de um total 75	Entrega/Adto						01/12/2023	29/12/2018	Em andamento				
PQ38	Grupo 01	CT-SHA	F38	R07											Sem Justificação	4.5	Processo de monitoramento sob demanda	Item de Controle		Executar monitoramento para a elaboração de estudos ambientais, atendimento de condicionantes de licenciamento ambiental e caracterização de recursos hídricos conforme demandas de outros programas.	Anacost, Berro Longo, Llaneros, Maricao, Parícuti, Páramos, Santa Cruz de los Andes, San Juan.	Programas de Fundação Remove, gerenciamento manejo de resíduos, saneamento, saneamento e demais que necessitem desse estudo.	12/02/2019	31/12/2027	Em andamento	R\$ 14.800.508,72	R\$ 13.108.623,79	R\$ 1.691.884,94	88%	
PQ38	Grupo 01	CT-SHA	F38	R07											Sem Justificação	4.5.1	Investigação Complementar da Análise de Água, Sedimentos e Material Suspendido (ICAM)	Item de Controle						13/09/2019	14/03/2024	Em andamento				
PQ38	Grupo 01	CT-SHA	F38	R07											Sem Justificação	4.5.1.1.1	1 Relatório Final de Investigação Complementar da Análise de Água, Sedimento e Material Suspendido (Cálculo) - Período seco e chuvoso, de um total 1	Entrega/Adto						18/10/2021	03/03/2022	Concluído				
PQ38	Grupo 01	CT-SHA	F38	R07											Sem Justificação	4.5.1.2	Monitoramento sob demanda - Candonga - Fazenda Floresta	Item de Controle						02/02/2020	14/02/2022	Concluído				
PQ38	Grupo 01	CT-SHA	F38	R07											Sem Justificação	4.5.1.2.1	22 Amostragens, traçagem de Laudos e disponibilização do monitoramento - Candonga - Fazenda Floresta, de um total 23	Entrega/Adto						03/01/2022	10/02/2022	Concluído				
PQ38	Grupo 01	CT-SHA	F38	R07											Sem Justificação	4.5.1.4	Monitoramento sob demanda - Terra Indígena de Combos	Item de Controle						02/03/2020	12/05/2020	Concluído				
PQ38	Grupo 01	CT-SHA	F38	R07											Sem Justificação	4.5.1.4.1	1 Amostragem, traçagem de Laudos e disponibilização do monitoramento - Terra Indígena de Combos, de um total 1	Entrega/Adto						02/03/2020	13/04/2020	Concluído				
PQ38	Grupo 01	CT-SHA	F38	R07											Sem Justificação	4.5.1.5	Monitoramento sob demanda - Mariana Manjé de Rajetas (Barra Santa, Distrito Llanero)	Item de Controle						08/06/2020	13/01/2022	Concluído				
PQ38	Grupo 01	CT-SHA	F38	R07											Sem Justificação	4.5.1.5.1	11 Amostragens, traçagem de Laudos e disponibilização do monitoramento - Mariana Manjé de Rajetas (Cachorro Canibol e Ponta de Oca Tiro)	Entrega/Adto						01/12/2021	13/01/2022	Concluído				
PQ38	Grupo 01	CT-SHA	F38	R07											Sem Justificação	4.5.1.6	Monitoramento sob demanda - Mariana Manjé de Rajetas (Cachorro Canibol e Ponta de Oca Tiro)	Item de Controle						03/06/2020	29/12/2022	Concluído				
PQ38	Grupo 01	CT-SHA	F38	R07											Sem Justificação	4.5.1.6.1	1 Amostragem, traçagem de Laudos e disponibilização do monitoramento - Mariana Manjé de Rajetas, de um total 1	Entrega/Adto						11/11/2022	29/12/2022	Concluído				
PQ38	Grupo 01	CT-SHA	F38	R07											Sem Justificação	4.5.1.7	Monitoramento R205 - ACP / Descomissionamento Parte A e B	Item de Controle						27/07/2023	30/09/2025	Em andamento				
PQ38	Grupo 01	CT-SHA	F38	R07											Sem Justificação	4.5.1.1.24	3 Amostragens, traçagem de Laudos e disponibilização do monitoramento - R205 - ACP, de um total 3	Entrega/Adto						01/12/2023	30/09/2025	Em andamento				
PQ38	Grupo 01	CT-SHA	F38	R07											Sem Justificação	4.5.1.3.24	4 Amostragens, traçagem de Laudos e disponibilização do monitoramento - R205 - Descomissionamento Parte A e B, de um total 24	Entrega/Adto						01/12/2023	30/09/2025	Em andamento				
PQ38	Grupo 01	CT-SHA	F38	R07											Sem Justificação	4.5.1.3.24	4 Amostragens, traçagem de Laudos e disponibilização do monitoramento - R205 - Descomissionamento Parte A e B, de um total 24	Entrega/Adto						01/01/2019	30/09/2025	Em andamento				
PQ38	Grupo 01	CT-SHA	F38	R07											Sem Justificação	4.5.1.3.24	4 Amostragens, traçagem de Laudos e disponibilização do monitoramento - R205 - Descomissionamento Parte A e B, de um total 24	Entrega/Adto						01/01/2019	30/09/2025	Em andamento				
PQ38	Grupo 01	CT-SHA	F38	R07											Sem Justificação	4.5.1.3.24	4 Amostragens, traçagem de Laudos e disponibilização do monitoramento - R205 - Descomissionamento Parte A e B, de um total 24	Entrega/Adto						01/01/2019	30/09/2025	Em andamento				
PQ38	Grupo 01	CT-SHA	F38	R07											Sem Justificação	4.5.1.3.24	4 Amostragens, traçagem de Laudos e disponibilização do monitoramento - R205 - Descomissionamento Parte A e B, de um total 24	Entrega/Adto						01/01/2019	30/09/2025	Em andamento				
PQ38	Grupo 01	CT-SHA	F38	R07											Sem Justificação	4.5.1.3.24	4 Amostragens, traçagem de Laudos e disponibilização do monitoramento - R205 - Descomissionamento Parte A e B, de um total 24	Entrega/Adto						01/01/2019	30/09/2025	Em andamento				
PQ38	Grupo 01	CT-SHA	F38	R07											Sem Justificação	4.5.1.3.24	4 Amostragens, traçagem de Laudos e disponibilização do monitoramento - R205 - Descomissionamento Parte A e B, de um total 24	Entrega/Adto						01/01/2019	30/09/2025	Em andamento				
PQ38	Grupo 01	CT-SHA	F38	R07											Sem Justificação	4.5.1.3.24	4 Amostragens, traçagem de Laudos e disponibilização do monitoramento - R205 - Descomissionamento Parte A e B, de um total 24	Entrega/Adto						01/01/2019	30/09/2025	Em andamento				
PQ38	Grupo 01	CT-SHA	F38	R07											Sem Justificação	4.5.1.3.24	4 Amostragens, traçagem de Laudos e disponibilização do monitoramento - R205 - Descomissionamento Parte A e B, de um total 24	Entrega/Adto						01/01/2019	30/09/2025	Em andamento				
PQ38	Grupo 01	CT-SHA	F38	R07											Sem Justificação	4.5.1.3.24	4 Amostragens, traçagem de Laudos e disponibilização do monitoramento - R205 - Descomissionamento Parte A e B, de um total 24	Entrega/Adto						01/01/2019	30/09/2025	Em andamento				
PQ38	Grupo 01	CT-SHA	F38	R07											Sem Justificação	4.5.1.3.24	4 Amostragens, traçagem de Laudos e disponibilização do monitoramento - R205 - Descomissionamento Parte A e B, de um total 24	Entrega/Adto						01/01/2019	30/09/2025	Em andamento				
PQ38	Grupo 01	CT-SHA	F38	R07											Sem Justificação	4.5.1.3.24	4 Amostragens, traçagem de Laudos e disponibilização do monitoramento - R205 - Descomissionamento Parte A e B, de um total 24	Entrega/Adto						01/01/2019	30/09/2025	Em andamento				
PQ38	Grupo 01	CT-SHA	F38	R07											Sem Justificação	4.5.1.3.24	4 Amostragens, traçagem de Laudos e disponibilização do monitoramento - R205 - Descomissionamento Parte A e B, de um total 24	Entrega/Adto						01/01/2019	30/09/2025	Em andamento				
PQ38	Grupo 01	CT-SHA	F38	R07											Sem Justificação	4.5.1.3.24	4 Amostragens, traçagem de Laudos e disponibilização do monitoramento - R205 - Descomissionamento Parte A e B, de um total 24	Entrega/Adto						01/01/2019	30/09/2025	Em andamento				
PQ38	Grupo 01	CT-SHA	F38	R07											Sem Justificação	4.5.1.3.24	4 Amostragens, traçagem de Laudos e disponibilização do monitoramento - R205 - Descomissionamento Parte A e B, de um total 24	Entrega/Adto						01/01/2019	30/09/2025	Em andamento				
PQ38	Grupo 01	CT-SHA	F38	R07											Sem Justificação	4.5.1.3.24	4 Amostragens, traçagem de Laudos e disponibilização do monitoramento - R205 - Descomissionamento Parte A e B, de um total 24	Entrega/Adto						01/01/2019	30/09/2025	Em andamento				
PQ38	Grupo 01	CT-SHA	F38	R07											Sem Justificação	4.5.1.3.24	4 Amostragens, traçagem de Laudos e disponibilização do monitoramento - R205 - Descomissionamento Parte A e B, de um total 24	Entrega/Adto						01/01/2019	30/09/2025	Em andamento				
PQ38	Grupo 01	CT-SHA	F38	R07											Sem Justificação	4.5.1.3.24	4 Amostragens, traçagem de Laudos e disponibilização do monitoramento - R205 - Descomissionamento Parte A e B, de um total 24	Entrega/Adto						01/01/2019	30/09/2025	Em andamento				
PQ38	Grupo 01	CT-SHA	F38	R07											Sem Justificação	4.5.1.3.24	4 Amostragens, traçagem de Laudos e disponibilização do monitoramento - R205 - Descomissionamento Parte A e B, de um total 24	Entrega/Adto						01/01/2019	30/09/2025	Em andamento				
PQ38	Grupo 01	CT-SHA	F38	R07											Sem Justificação	4.5.1.3.24	4 Amostragens, traçagem de Laudos e disponibilização do monitoramento - R205 - Descomissionamento Parte A e B, de um total 24	Entrega/Adto						01/01/2019	30/09/2025	Em andamento				
PQ38	Grupo 01	CT-SHA	F38	R07											Sem Justificação	4.5.1.3.24	4 Amostragens, traçagem de Laudos e disponibilização do monitoramento - R205 - Descomissionamento Parte A e B, de um total 24	Entrega/Adto						01/01/2019	30/09/2025	Em andamento				
PQ38	Grupo 01	CT-SHA	F38	R07											Sem Justificação	4.5.1.3.24	4 Amostragens, traçagem de Laudos e disponibilização do monitoramento - R205 - Descomissionamento Parte A e B, de um total 24	Entrega/Adto						01/01/2019	30/09/2025	Em andamento				
PQ38	Grupo 01	CT-SHA	F38	R07											Sem Justificação	4.5.1.3.24	4 Amostragens, traçagem de Laudos e disponibilização do monitoramento - R205 - Descomissionamento Parte A e B, de um total 24	Entrega/Adto						01/01/2019	30/09/2025	Em andamento				
PQ38	Grupo 01	CT-SHA	F38	R07											Sem Justificação	4.5.1.3.24	4 Amostragens, traçagem de Laudos e disponibilização do monitoramento - R205 - Descomissionamento Parte A e B, de um total 24	Entrega/Adto						01/01/2019	30/09/2025	Em andamento				
PQ38	Grupo 01	CT-SHA	F38	R07											Sem Justificação	4.5.1.3.24	4 Amostragens, traçagem de Laudos e disponibilização do monitoramento - R205 - Descomissionamento Parte A e B, de um total 24	Entrega/Adto						01/01/2019	30/09/2025	Em andamento				
PQ38	Grupo 01	CT-SHA	F38	R07											Sem Justificação	4.5.1.3.24	4 Amostragens, traçagem de Laudos e disponibilização do monitoramento - R205 - Descomissionamento Parte A e B, de um total 24	Entrega/Adto						01/01/2019	30/09/2025	Em andamento				
PQ38	Grupo 01	CT-SHA	F38	R07											Sem Justificação	4.5.1.3.24	4 Amostragens, traçagem de Laudos e disponibilização do monitoramento - R205 - Descomissionamento Parte A e B, de um total 24	Entrega/Adto						01/01/2019	30/09/2025	Em andamento				
PQ38	Grupo 01	CT-SHA	F38	R07											Sem Justificação	4.5.1.3.24	4 Amostragens, traçagem de Laudos e disponibilização do monitoramento - R205 - Descomissionamento Parte A e B, de um total 24													

PG	Grupo	Câmara Técnica	Programa	Revisão Documento de Definição	Classificação	Item da Classificação	Projeto/Processo/Atividade	Subprojeto/Subprocesso	Indicador de Execução	Código	Justificativa sobre o escopo utilizado (Link documento CIP relacionado ao documento)	Nível de Justificação	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atividade / Projeto / Subprojeto	Descrição/Objetivo	Municípios afetados	Localidade (Sublocalidade do Município)	Político-Alvo	Início realizado no presente	Término realizado no presente	Status Fundação Remova (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Porcentual financeiro executado e Orçamento realizado / Orçamento planejado
PG039	Grupo 01	CT-800	P39	804	C181	IC-CAPT	P001	SP002				Sem Justificação	4.1.1.3	Fase 2: Elaboração do Plano de Ação de Reparação das UIC Impactadas	Subprojeto/Sucesso		Planejar ações de reparação para as imatérias sobre as UIC relacionadas ao rompim	Almoriz;Arcoaba;Aracuz;Barra Longa;Belo Oriente;Bon Jassu do Galvão;Caratinga;Caramelas;Conceito de Barra;Conselheiro Pena;Corrego Novo;Dionísio;Fundo;Governador Valadares;Itaúna;Japaraíba;Maratá;Marília;Nova Viçosa;Ouro Preto;Piranga;Ponte Nova;Ribeirão Preto;São João del-Rei;Santa Rita do Sapucaí;Santana do Paraíso;São João del-Rei;Serra;Tombos;Vila Velha	Alacava Acara Almoriz Amarantina Antonio Pereira Balsa Verde Benderentes Barra Alegre Barra Grande de Maratá Barra Longa BSB Belo Oriente Boa Forta BSB Bom Jesus do Repre Bom Jesus do Galvão Bonfim da Barra Corrego Novo Cachoeira da Brumada	EF, EMA e Municípios de localização das Unidades de Conservação Rantadas pelo programa	25/10/2021	03/06/2025	Em andamento				
PG039	Grupo 01	CT-800	P39	804								Sem Justificação	4.1.1.3.4	2 Planos de ações de reparação de UIC impactadas (PERD, Combios e REVIS/REVS) finalizados, de um total 3	Entrega/Ação			Almoriz;Arcoaba;Aracuz;Barra Longa;Belo Oriente;Bon Jassu do Galvão;Caratinga;Caramelas;Conceito de Barra;Conselheiro Pena;Corrego Novo;Dionísio;Fundo;Governador Valadares;Itaúna;Japaraíba;Maratá;Marília;Nova Viçosa;Ouro Preto;Piranga;Ponte Nova;Ribeirão Preto;São João del-Rei;Santa Rita do Sapucaí;Santana do Paraíso;São João del-Rei;Serra;Tombos;Vila Velha	Alacava Acara Almoriz Amarantina Antonio Pereira Balsa Verde Benderentes Barra Alegre Barra Grande de Maratá Barra Longa BSB Belo Oriente Boa Forta BSB Bom Jesus do Repre Bom Jesus do Galvão Bonfim da Barra Corrego Novo Cachoeira da Brumada	EF, EMA e Municípios de localização das Unidades de Conservação Rantadas pelo programa	01/12/2023	30/09/2024	Em andamento				
PG039	Grupo 01	CT-800	P39	804	C181	IC-CAPT	P001	SP003	002; 003			Sem Justificação	4.1.1.4	Fase 3: Implementação das Ações de Reparação das UIC Impactadas	Subprojeto/Sucesso	002	Executar ações de reparação para as imatérias sobre as UIC relacionadas ao rompim	Almoriz;Arcoaba;Aracuz;Barra Longa;Belo Oriente;Bon Jassu do Galvão;Caratinga;Caramelas;Conceito de Barra;Conselheiro Pena;Corrego Novo;Dionísio;Fundo;Governador Valadares;Itaúna;Japaraíba;Maratá;Marília;Nova Viçosa;Ouro Preto;Piranga;Ponte Nova;Ribeirão Preto;São João del-Rei;Santa Rita do Sapucaí;Santana do Paraíso;São João del-Rei;Serra;Tombos;Vila Velha	Alacava Acara Almoriz Amarantina Antonio Pereira Balsa Verde Benderentes Barra Alegre Barra Grande de Maratá Barra Longa BSB Belo Oriente Boa Forta BSB Bom Jesus do Repre Bom Jesus do Galvão Bonfim da Barra Corrego Novo Cachoeira da Brumada	EF, EMA e Municípios de localização das Unidades de Conservação Rantadas pelo programa	15/03/2023	16/11/2029	Em andamento				
PG039	Grupo 01	CT-800	P39	804								Sem Justificação	4.1.1.4.0	0 Ações do plano de reparação implementadas, de total 0	Entrega/Ação			Almoriz;Arcoaba;Aracuz;Barra Longa;Belo Oriente;Bon Jassu do Galvão;Caratinga;Caramelas;Conceito de Barra;Conselheiro Pena;Corrego Novo;Dionísio;Fundo;Governador Valadares;Itaúna;Japaraíba;Maratá;Marília;Nova Viçosa;Ouro Preto;Piranga;Ponte Nova;Ribeirão Preto;São João del-Rei;Santa Rita do Sapucaí;Santana do Paraíso;São João del-Rei;Serra;Tombos;Vila Velha	Alacava Acara Almoriz Amarantina Antonio Pereira Balsa Verde Benderentes Barra Alegre Barra Grande de Maratá Barra Longa BSB Belo Oriente Boa Forta BSB Bom Jesus do Repre Bom Jesus do Galvão Bonfim da Barra Corrego Novo Cachoeira da Brumada	EF, EMA e Municípios de localização das Unidades de Conservação Rantadas pelo programa	24/04/2025	11/09/2029	Não iniciado				
PG039	Grupo 01	CT-800	P39	804	C181	IC-CAPT	P001	SP004	003			Sem Justificação	4.1.1.5	Fase 4: Monitoramento das UIC Impactadas	Subprojeto/Sucesso	003	Acompanhar a efetividade das ações de reparação nas UIC impactadas pelo rompim	Almoriz;Arcoaba;Aracuz;Barra Longa;Belo Oriente;Bon Jassu do Galvão;Caratinga;Caramelas;Conceito de Barra;Conselheiro Pena;Corrego Novo;Dionísio;Fundo;Governador Valadares;Itaúna;Japaraíba;Maratá;Marília;Nova Viçosa;Ouro Preto;Piranga;Ponte Nova;Ribeirão Preto;São João del-Rei;Santa Rita do Sapucaí;Santana do Paraíso;São João del-Rei;Serra;Tombos;Vila Velha	Alacava Acara Almoriz Amarantina Antonio Pereira Balsa Verde Benderentes Barra Alegre Barra Grande de Maratá Barra Longa BSB Belo Oriente Boa Forta BSB Bom Jesus do Repre Bom Jesus do Galvão Bonfim da Barra Corrego Novo Cachoeira da Brumada	EF, EMA e Municípios de localização das Unidades de Conservação Rantadas pelo programa	03/09/2024	16/11/2029	Não iniciado				
PG039	Grupo 01	CT-800	P39	804									4.1.1.6	Ações de educação e comunicação (Ações 32 e 33 do PARB) - Compartilhadas com PG 28 e PG 30	Item de Controle			Dionísio;Marília;Tombos	Dionísio;Marília;Tombos		01/09/2021	01/04/2027	Em andamento				
PG039	Grupo 01	CT-800	P39	804									4.1.1.6.1	Elaborar Plano de Educação e Comunicação da Biodiversidade, de um total 1	Entrega/Ação			Dionísio;Marília;Tombos			22/01/2021	16/08/2022	Concluído				
PG039	Grupo 01	CT-800	P39	804									4.1.1.6.1.0	Ações de Educação e Comunicação executadas, de um total 3	Entrega/Ação			Dionísio;Marília;Tombos			02/09/2021	07/12/2022	Em andamento				
PG039	Grupo 01	CT-800	P39	804									4.1.1.6.1.1	Projeto Círculo Cidadão Educação Ambiental em parceria com a UNESCO (Ações 7, 32 e 33 do PARB) - Compartilhado com PG30	Item de Controle			Dionísio;Marília;Tombos	Dionísio;Marília;Tombos		14/09/2021	01/04/2027	Em andamento				
PG039	Grupo 01	CT-800	P39	804									4.1.1.6.1.7.1	Elaboração de relatório sobre a efetividade das ações de reparação nas UIC impactadas, de um total 1	Entrega/Ação			Dionísio;Marília;Tombos			27/12/2021	23/06/2022	Concluído				
PG039	Grupo 01	CT-800	P39	804									4.1.1.6.1.7.1.1	Publicação sobre "Cidades Conectadas na Bacia do Rio Doce", de um total 1	Entrega/Ação			Dionísio;Marília;Tombos			15/04/2023	30/09/2023	Concluído				
PG039	Grupo 01	CT-800	P39	804									4.1.1.6.1.7.2.0	Programa educacional "Cidades Conectadas na Bacia do Rio Doce", de um total 1	Entrega/Ação			Dionísio;Marília;Tombos			01/01/2025	30/09/2027	Não iniciado				
PG039	Grupo 01	CT-800	P39	804									4.2	CL 182	Entrega/Ação						27/02/2019	30/11/2029	Em andamento				
PG039	Grupo 01	CT-800	P39	804	C182	IC-CAPT	P002	SP005; SP006; SP007	004	C		Sem Justificação	4.2.1	Consolidação do REVIS Santa Cruz	Projeto/Processo/Atividade	004	Elaboração e Execução do Plano de Manejo, execução das ações compensatórias alien	Aracruz;Fundão;Linhares	Aracruz	ICMBio e Municípios de localização das Unidades de Conservação Rantadas pelo programa (Linhares, Aracruz e Fundão)	27/02/2018	03/01/2025	Em andamento	R\$ 43.832.455,32	R\$ 2.747.546,30	R\$ 41.084.909,02	0%
PG039	Grupo 01	CT-800	P39	804									4.2.1.1	Assessoria de Combios - Religião de Vela Silvestre de Santa Cruz (REVIS)	Subprojeto/Sucesso		Elaboração e Execução do Plano de Manejo, execução das ações compensatórias alien	Aracruz;Fundão;Linhares			27/02/2018	20/12/2018	Concluído				
PG039	Grupo 01	CT-800	P39	804	C182	IC-CAPT	P002	SP005	004	C		Sem Justificação	4.2.1.2	Projeto para a Elaboração do Plano de Manejo do REVIS de Santa Cruz e APA Costa das Algas/ICMBio/ES	Subprojeto/Sucesso		Elaboração do Plano de Manejo	Aracruz;Fundão;Linhares	Aracruz	ICMBio e Municípios de localização das Unidades de Conservação Rantadas pelo programa (Linhares, Aracruz e Fundão)	01/12/2019	01/12/2019	Concluído				
PG039	Grupo 01	CT-800	P39	804									4.2.1.2.1	1 Projeto para a Elaboração do Plano de Manejo do REVIS de Santa Cruz e APA Costa das Algas/ICMBio/ES, de um total 1	Entrega/Ação			Aracruz			01/12/2019	01/12/2019	Concluído				
PG039	Grupo 01	CT-800	P39	804									4.2.1.2.1.1	2 Elaboração do Plano de Manejo do REVIS, de um total 1	Entrega/Ação			Aracruz			04/02/2020	04/02/2022	Concluído				
PG039	Grupo 01	CT-800	P39	804									4.2.1.2.1.1.1	4 Programa alienado no Plano de Manejo do REVIS de Santa Cruz e APA Costa das Algas, de um total 1	Entrega/Ação			Aracruz			19/12/2023	20/12/2023	Concluído				
PG039	Grupo 01	CT-800	P39	804	C182	IC-CAPT	P002	SP007	004	C		Sem Justificação	4.2.1.1.6	Execução das ações compensatórias do REVIS de Santa Cruz/ICMBio/ES	Subprojeto/Sucesso	004	Execução das ações compensatórias alienadas pelo órgão gestor da UIC e Plano de Manejo	Aracruz;Fundão;Linhares	Aracruz	ICMBio e Municípios de localização das Unidades de Conservação Rantadas pelo programa (Linhares, Aracruz e Fundão)	01/07/2019	29/12/2023	Concluído				
PG039	Grupo 01	CT-800	P39	804	C182	IC-CAPT	P002	SP008	004	C		Sem Justificação	4.2.1.2	Atendimento da Deliberação 723	Subprojeto/Sucesso			Aracruz;Fundão;Linhares			28/09/2023	03/01/2025	Em andamento				
PG039	Grupo 01	CT-800	P39	804									4.2.1.2.1.1.0	Ações compensatórias do REVIS de Santa Cruz/ICMBio/ES executadas, de um total 2	Entrega/Ação			Aracruz;Fundão;Linhares			16/12/2024	31/12/2024	Não iniciado				
PG039	Grupo 01	CT-800	P39	804	C182	IC-CAPT	P003	SP001; SP008	005	C		Sem Justificação	4.2.2	Consolidação do PERD	Projeto/Processo/Atividade	005	Realizar repasse de recursos para Consolidação do PERD conforme definição do Ato	Dionísio;Marília;Tombos	Dionísio;Marília;Tombos	EF e Municípios de localização das Unidades de Conservação Rantadas pelo programa (Dionísio e Tombos)	22/08/2018	12/03/2024	Em andamento	R\$ 107.770.464,48	R\$ 107.315.466,48	R\$ 454.998,00	100%
PG039	Grupo 01	CT-800	P39	804	C182	IC-CAPT	P003	SP001		C		Sem Justificação	4.2.2.1	Assinatura do Acordo de Cooperação entre Fundação Remova e Instituto Estadual de Parques para conservação do Parque Estadual do Rio Doce (PERD)	Subprojeto/Sucesso		Assinar o Acordo de Cooperação com o IF	Dionísio;Marília;Tombos	Dionísio;Marília;Tombos	EF e Municípios de localização das Unidades de Conservação Rantadas pelo programa (Dionísio e Tombos)	02/09/2019	30/03/2021	Concluído				
PG039	Grupo 01	CT-800	P39	804									4.2.2.1.1.0	1 Assinatura do Acordo de Cooperação, de um total 1	Entrega/Ação			Dionísio;Marília;Tombos			02/12/2019	09/02/2021	Concluído				
PG039	Grupo 01	CT-800	P39	804	C182	IC-CAPT	P003	SP009	005	C		Sem Justificação	4.2.2.0	Realizar as ações de acordo com o Plano de Trabalho do IFP do Parque Estadual do Rio Doce (PERD)	Subprojeto/Sucesso	005	Realizar repasse de recursos para Consolidação do PERD conforme definição do Ato	Dionísio;Marília;Tombos	Dionísio;Marília;Tombos	EF e Municípios de localização das Unidades de Conservação Rantadas pelo programa (Dionísio e Tombos)	07/01/2021	12/03/2024	Em andamento				
PG039	Grupo 01	CT-800	P39	804									4.2.2.1.1.1	4 Realização de repasse para a execução do Plano de Trabalho do IFP do Parque Estadual do Rio Doce (PERD), de um total 4	Entrega/Ação			Dionísio;Marília;Tombos			13/12/2023	27/12/2023	Concluído				
PG039	Grupo 01	CT-800	P39	804	C182	IC-CAPT	P004	SP010; SP011	006; 007	C		Sem Justificação	4.2.3	Elaboração e execução do Plano de Manejo da APA na Foz do Rio Doce, de total 0	Projeto/Processo/Atividade	006;007;008	Validar a elaboração e implementação do Plano de Manejo, bem como construir o Plano de Manejo	Linhares	Aracruz;Linhares	ICMBio e Municípios de localização das Unidades de Conservação Rantadas pelo programa (Linhares)	02/01/2024	29/11/2029	Em andamento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
PG039	Grupo 01	CT-800	P39	804	C182	IC-CAPT	P004	SP010	006	C		Sem Justificação	4.2.3.0	0 Projeto para elaboração do Plano de Manejo da APA na Foz do Rio Doce, de total 0	Entrega/Ação	006	Validar a elaboração do Plano de Manejo para construção e sede da Área de Proteção Ambiental	Linhares	Aracruz;Linhares	ICMBio e Municípios de localização das Unidades de Conservação Rantadas pelo programa (Linhares)	02/01/2025	31/07/2025	Não iniciado				
PG039	Grupo 01	CT-800	P39	804	C182	IC-CAPT	P004	SP011	007	C		Sem Justificação	4.2.3.0.0	0 Execução dos programas alienados no Plano de Manejo da APA na Foz do Rio Doce, de total 0	Entrega/Ação	007	Execução do Plano de Manejo para construção e sede da Área de Proteção Ambiental	Linhares	Aracruz;Linhares	ICMBio e Municípios de localização das Unidades de Conservação Rantadas pelo programa (Linhares)	01/08/2025	29/11/2029	Não iniciado				
PG039	Grupo 01	CT-800	P39	804	C182	IC-CAPT	P005		008	C		Sem Justificação	4.2.4	Construção da SEED da APA na Foz do Rio Doce	Projeto/Processo/Atividade		Construir a sede da Área de Proteção Ambiental na Foz do Rio Doce, a ser criada	Linhares	Aracruz;Linhares		25/03/2025	30/11/2029	Não iniciado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
PG039	Grupo 01	CT-800	P39	804									4.2.4.0	0 Construção da SEED da APA na Foz do Rio Doce - CL182, de total 0	Entrega/Ação			Aracruz;Linhares			01/08/2025	30/11/2029	Não iniciado				
PG039	Grupo 01	CT-800	P39	804									4.2.5	Gastos não alienados a Projetos	Gastos Não Alienados a Projetos									R\$ 3.571.980,81	R\$ 2.346.942,44	R\$ 1.225.038,39	66%
PG040	Grupo 01	CT-FLORE	P40	806								Sem Justificação	0	PG040 - Fomento ao CAR e PRA	Programa		Prestar suporte e apoio técnico para cadastramento dos imóveis rurais no CAR, além de fomentar a elaboração e a implementação das respectivas PRA e conformar o projeto na Cláusula 383 do TAC	Almoriz;Aparapuá;Belo Horizonte;Barra Longa;Belo Oriente;Bon Jassu do Galvão;Caratinga;Caramelas;Conceito de Barra;Conselheiro Pena;Corrego Novo;Dionísio;Fundo;Governador Valadares;Itaúna;Japaraíba;Maratá;Marília;Nova Viçosa;Ouro Preto;Piranga;Ponte Nova;Ribeirão Preto;São João del-Rei;Santa Rita do Sapucaí;Santana do Paraíso;São João del-Rei;Serra;Tombos;Vila Velha	Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Remova (PG001) e que aderiram ao Programa.	20/12/2016	26/12/2024	Em andamento	R\$ 10.837.568,00	R\$ 8.382.143,43	R\$ 2.455.424,57	73%	
PG040	Grupo 01	CT-FLORE	P40	806									4.2	Gestão de Recursos e Custos Gerais	Gastos Não Alienados a Projetos		Item sem entrada associada no cronograma				20/12/2016	28/06/2024	Em andamento				
PG040	Grupo 01	CT-FLORE	P40	806	C183	IC-CAPT	P001	SP001; SP002; SP003; SP004	001	C		Sem Justificação	4.3	Fomento ao CAR	Projeto/Processo/Atividade	001	O Fomento ao CAR vai iniciar com o fomento ao Instituto Estadual de Parques - IFP da Bacia de Defesa do Sistema de Abastecimento de Água do Estado de Minas Gerais - SEDAM, que inclui a elaboração e a implementação das respectivas PRA e conformar o projeto na Cláusula 383 do TAC	Almoriz;Aparapuá;Belo Horizonte;Barra Longa;Belo Oriente;Bon Jassu do Galvão;Caratinga;Caramelas;Conceito de Barra;Conselheiro Pena;Corrego Novo;Dionísio;Fundo;Governador Valadares;Itaúna;Japaraíba;Maratá;Marília;Nova Viçosa;Ouro Preto;Piranga;Ponte Nova;Ribeirão Preto;São João del-Rei;Santa Rita do Sapucaí;Santana do Paraíso;São João del-Rei;Serra;Tombos;Vila Velha	Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Remova (PG001) e que aderiram ao Programa.	20/07/2019	28/03/2024	Em andamento	R\$ 1.127.674,08	R\$ 845.925,26	R\$ 2		

PG	Grupo	Cônea Técnica	Programa	Revisão Documento de Definição	Classificação	Item de Classificação	Projeto/Processo/Atividade	Subprojeto/Subprocesso	Indicador de Encerramento	Cumho	Judicialização	Estr de Judicialização	Decisão de Judicialização	Justificativa sobre o recurso utilizado (Lar/ documento CIP rejeitado ou desmembrado)	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atividade / Projeto / Subprojeto	Descrição/Objetivo	Municípios atendidos	Localidade (Sublocalidade do Município)	Público-Alvo	Início realizado no período	Término realizado no período	Status Fundação Remova (Análise Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento realizado - Orçamento planejado	Orçamento realizado - Orçamento planejado	Percentual financiado - Orçamento realizado - Orçamento planejado
PG40	Grupo 01	CT-FLOR	P40	R06												4.3.1.1.2	2 Capacitação sobre análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR), de um total 2	Entrega/Ação			Amorim,Alperata,Berna Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratanga,Conceição Nova,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Guilmina,Governador Valadares,Lagoa,Sabão,Severina,Dua da Mariana,Marilândia,Nogueira,Parque e-Praga-27,Agua-Porta,Nova,Raiz Soares,Rangelador,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paraíso,São Domingos do Prata,São José do Guaiabá,São Paulo das Ferras,Sem-Peixe,Soledade,Timbótes,Tum...		21/03/2023	14/07/2023	Concluído						
PG40	Grupo 01	CT-FLOR	P40	R06												4.3.1.2.1	1 Cartilha do Cadastro Ambiental Rural para territórios de Povos e Comunidades Tradicionais elaborada, de um total 1	Entrega/Ação						02/01/2023	31/07/2023	Concluído					
PG40	Grupo 01	CT-FLOR	P40	R06												4.3.1.2.2	1 Relatório de fomento ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) elaborado, de um total 2	Entrega/Ação						02/02/2022	29/02/2024	Em andamento					
PG40	Grupo 01	CT-FLOR	P40	R06	C183	IC-CAPT	F301	SP302	101	C					Sem Judicialização	4.3.2	Ata Rio Doce	Subprojeto/Sub-processo	101		Berna Longa,Mariana,Porto Novo,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Remova (PG001) e que aderiram ao Programa.	26/07/2019	31/01/2024	Concluído					
PG40	Grupo 01	CT-FLOR	P40	R06	C183	IC-CAPT	F301	SP303	101	C					Sem Judicialização	4.3.3	Médio Rio Doce	Subprojeto/Sub-processo	101		Amorim,Alperata,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratanga,Conceição Nova,Córrego Novo,Guilmina,Governador Valadares,Lagoa,Severina,Shatila,Naque,Parque e-Praga-27,Agua-Porta,Nova,Raiz Soares,Rangelador,Rio Casca,Santana do Paraíso,São José do Guaiabá,Sem-Peixe,Soledade,Tumirim		03/05/2021	28/03/2024	Em andamento						
PG40	Grupo 01	CT-FLOR	P40	R06	C183	IC-CAPT	F301	SP304	101	C					Sem Judicialização	4.3.4	Baixo Rio Doce	Subprojeto/Sub-processo	101		Berna Longa,Mariana,Porto Novo,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Remova (PG001) e que aderiram ao Programa.	30/11/2021	28/03/2024	Em andamento					
PG40	Grupo 01	CT-FLOR	P40	R06	C183	IC-CAPT	F302	SP305,SP306,SP307	102,103	C					Sem Judicialização	4.4	Fomento ao PRA	Projeto/Processo/Atividade	102,103	As ações de fomento ao Programa de Regularização Ambiental - PRA, em atendimento à Cláusula 183, incluem as ações de fomento do CAR das imóveis rurais atendidas pela Fundação Remova com Status Ativo na condição "sem pendência". A execução do imóvel rural é:	Amorim,Alperata,Berna Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratanga,Colatina,Conceição Nova,Córrego Novo,Guilmina,Governador Valadares,Lagoa,Severina,Shatila,Naque,Parque e-Praga-27,Agua-Porta,Nova,Raiz Soares,Rangelador,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paraíso,São José do Guaiabá,Sem-Peixe,Soledade,Tumirim		Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Remova (PG001) e que aderiram ao Programa.	30/12/2016	28/06/2024	Em andamento	R\$ 3.302.286,90	R\$ 2.048.081,01	R\$ 1.253.205,89	62%	
PG40	Grupo 01	CT-FLOR	P40	R06	C183	IC-CAPT	F302	SP305		C					Sem Judicialização	4.4.1	Ações de apoio	Subprojeto/Sub-processo			Amorim,Alperata,Berna Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratanga,Colatina,Conceição Nova,Córrego Novo,Guilmina,Governador Valadares,Lagoa,Severina,Shatila,Naque,Parque e-Praga-27,Agua-Porta,Nova,Raiz Soares,Rangelador,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paraíso,São José do Guaiabá,Sem-Peixe,Soledade,Tumirim		Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Remova (PG001) e que aderiram ao Programa.	30/12/2016	31/05/2024	Em andamento					
PG40	Grupo 01	CT-FLOR	P40	R06												4.4.1.1.2	1 Cartilha do Programa de Regularização Ambiental - PG (PRA) elaborada, de um total 1	Entrega/Ação			Amorim,Alperata,Berna Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratanga,Conceição Nova,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Guilmina,Governador Valadares,Lagoa,Sabão,Severina,Dua da Mariana,Marilândia,Nogueira,Parque e-Praga-27,Agua-Porta,Nova,Raiz Soares,Rangelador,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paraíso,São Domingos do Prata,São José do Guaiabá,São Paulo das Ferras,Sem-Peixe,Soledade,Timbótes,Tum...		15/12/2020	16/08/2021	Concluído						
PG40	Grupo 01	CT-FLOR	P40	R06												4.4.1.4.1	1 Relatório de fomento ao Programa de Regularização Ambiental (PRA) elaborado, de um total 1	Entrega/Ação			Amorim,Alperata,Berna Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratanga,Conceição Nova,Córrego Novo,Guilmina,Governador Valadares,Lagoa,Sabão,Severina,Dua da Mariana,Marilândia,Nogueira,Parque e-Praga-27,Agua-Porta,Nova,Raiz Soares,Rangelador,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paraíso,São Domingos do Prata,São José do Guaiabá,São Paulo das Ferras,Sem-Peixe,Soledade,Timbótes,Tum...		30/12/2016	10/07/2017	Concluído						
PG40	Grupo 01	CT-FLOR	P40	R06												4.4.1.5.1	1 Minuta do Marco Legal do Programa de Regularização Ambiental - ES (PRA) elaborada, de um total 1	Entrega/Ação			Berna Longa,Colatina,Linhares,Marilândia		02/01/2023	31/08/2023	Concluído						
PG40	Grupo 01	CT-FLOR	P40	R06												4.4.1.5.4.4	2 Treinamentos dos Sistemas Agro Florestais (SAF) e Programa de Regularização Ambiental (PRA) realizados, de um total 4	Entrega/Ação					14/06/2022	04/03/2024	Em andamento						
PG40	Grupo 01	CT-FLOR	P40	R06	C183	IC-CAPT	F302	SP306		C					Sem Judicialização	4.4.2	PRA piloto	Subprojeto/Sub-processo			Berna Longa,Marilândia		Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Remova (PG001) e que aderiram ao Programa.	07/03/2019	28/03/2024	Em andamento					
PG40	Grupo 01	CT-FLOR	P40	R06												4.4.2.2.2	2 Projeto piloto do Programa de Regularização Ambiental - PG (PRA) implementado, de um total 2	Entrega/Ação					31/05/2023	12/07/2023	Concluído						
PG40	Grupo 01	CT-FLOR	P40	R06												4.4.2.3.2	2 Projeto piloto do Programa de Regularização Ambiental - ES (PRA) implementado, de um total 2	Entrega/Ação					02/01/2023	28/03/2024	Em andamento						
PG40	Grupo 01	CT-FLOR	P40	R06	C183	IC-CAPT	F302	SP307	102,103	C					Sem Judicialização	4.4.3	PRADA ou Projeto Simplificado	Subprojeto/Sub-processo	102,103		Amorim,Alperata,Berna Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratanga,Conceição Nova,Córrego Novo,Guilmina,Governador Valadares,Lagoa,Sabão,Severina,Dua da Mariana,Marilândia,Nogueira,Parque e-Praga-27,Agua-Porta,Nova,Raiz Soares,Rangelador,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paraíso,São Domingos do Prata,São José do Guaiabá,São Paulo das Ferras,Sem-Peixe,Soledade,Timbótes,Tum...		25/08/2022	28/06/2024	Em andamento						
PG40	Grupo 01	CT-FLOR	P40	R06												4.4.3.1.2	152 Termos de compromisso das imóveis assentadas Alto Rio Doce, implementados para um total de 306, de um total de 469	Entrega/Ação					03/04/2023	28/06/2024	Em andamento						
PG40	Grupo 01	CT-FLOR	P40	R06												4.4.3.2.2	154 Termos de compromisso das imóveis assentadas Médio Rio Doce, implementados para um total de 306, de um total de 469	Entrega/Ação					03/04/2023	28/06/2024	Em andamento						
PG40	Grupo 01	CT-FLOR	P40	R06												4.4.3.3.3	2 Termos de compromisso das imóveis assentadas Baixo Rio Doce, implementados para um total de 306, de um total de 469	Entrega/Ação			Berna Longa,Colatina,Linhares,Marilândia		05/03/2024	28/06/2024	Não iniciado						
PG40	Grupo 01	CT-FLOR	P40	R06												4.4.3.1.1	152 Projetos de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas Elaborados no Alto Rio Doce (PRADA), elaborados, contribuindo para um total de 362, de um total de 476	Entrega/Ação					25/08/2022	29/03/2024	Em andamento						
PG40	Grupo 01	CT-FLOR	P40	R06												4.4.3.2.2	150 Projetos de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas Elaborados no Médio Rio Doce (PRADA), elaborados, contribuindo para um total de 362, de um total de 476	Entrega/Ação					25/08/2022	31/05/2024	Em andamento						
PG40	Grupo 01	CT-FLOR	P40	R06												4.4.3.3.3	150 Projetos de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas Elaborados no Baixo Rio Doce (PRADA), elaborados, contribuindo para um total de 362, de um total de 476	Entrega/Ação			Berna Longa,Colatina,Linhares,Marilândia		04/03/2024	28/05/2024	Não iniciado						
PG40	Grupo 01	CT-FLOR	P40	R06												4.3.3.2	280 Cadastro Ambiental Rural no Alto Rio Doce (CAR), contribuindo para um total de 362, de um total de 502	Entrega/Ação					26/07/2019	31/01/2024	Concluído						
PG40	Grupo 01	CT-FLOR	P40	R06												4.3.3.1	362 Cadastro Ambiental Rural no Médio Rio Doce (CAR), contribuindo para um total de 362, de um total de 502	Entrega/Ação					26/05/2021	28/03/2024	Em andamento						
PG40	Grupo 01	CT-FLOR	P40	R06												4.3.4.1	50 Cadastro Ambiental Rural no Baixo Rio Doce (CAR), contribuindo para um total de 362, de um total de 502	Entrega/Ação					30/11/2021	29/02/2024	Em andamento						
PG40	Grupo 01	CT-FLOR	P40	R06												4.6	Gastos não previstos a Projetos	Costão Não Atendidos e Projetos										R\$ 6.407.607,64	R\$ 5.487.141,15	R\$ 920.466,49	88%
PG30	Grupo 01	CT-INFRA	F30	R04												PG302	Requalificação das Demais Comunidades e Infraestrutura Turística	Programa			Berna Longa,Mariana,Porto Novo,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Remova (PG001) e que aderiram ao Programa.	06/11/2015	18/12/2027	Em andamento	R\$ 788.010.638,95	R\$ 686.198.508,64	R\$ 101.821.132,29	87%	

PG	Grupo	Câmera Técnica	Programa	Revisão Documento de Definição	Classificação	Item de Classificação	Projeto/Processo/Atividade	Subprojeto/Subprocesso	Indicador de Execução	Código	Judicialização	Etapa de Judicialização	Decisão de Judicialização	Justificativa sobre o encargo judicializado (CIP relacionado ao processo)	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atualizado a Projeto/Subprojeto	Descrição/Objetivos	Municípios afetados	Localidade (Subdivisão de Município)	Público-Alvo	Início realizado no presente	Término realizado no presente	Status Fundação (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Porcentual (financeiro) executado = Orçamento realizado / Orçamento planejado
PG010	Grupo 01	CT-INPRA	P10	804	C082; C084; C087; C088;	IC-CAPT; IC-PAR2; IC-PAR3; IC-ALN1; IC-ALN2; IC-ALN3; IC-ALN4; IC-ALN5; IC-ALN6; IC-ALN7; IC-ALN8; IC-ALN9; IC-ALN10; IC-ALN11; IC-ALN12; IC-ALN13; IC-ALN14; IC-ALN15; IC-ALN16; IC-ALN17; IC-ALN18; IC-ALN19; IC-ALN20; IC-ALN21; IC-ALN22; IC-ALN23; IC-ALN24; IC-ALN25; IC-ALN26; IC-ALN27; IC-ALN28; IC-ALN29; IC-ALN30; IC-ALN31; IC-ALN32; IC-ALN33; IC-ALN34; IC-ALN35; IC-ALN36; IC-ALN37; IC-ALN38; IC-ALN39; IC-ALN40; IC-ALN41; IC-ALN42; IC-ALN43; IC-ALN44; IC-ALN45; IC-ALN46; IC-ALN47; IC-ALN48; IC-ALN49; IC-ALN50; IC-ALN51; IC-ALN52; IC-ALN53; IC-ALN54; IC-ALN55; IC-ALN56; IC-ALN57; IC-ALN58; IC-ALN59; IC-ALN60; IC-ALN61; IC-ALN62; IC-ALN63; IC-ALN64; IC-ALN65; IC-ALN66; IC-ALN67; IC-ALN68; IC-ALN69; IC-ALN70; IC-ALN71; IC-ALN72; IC-ALN73; IC-ALN74; IC-ALN75; IC-ALN76; IC-ALN77; IC-ALN78; IC-ALN79; IC-ALN80; IC-ALN81; IC-ALN82; IC-ALN83; IC-ALN84; IC-ALN85; IC-ALN86; IC-ALN87; IC-ALN88; IC-ALN89; IC-ALN90; IC-ALN91; IC-ALN92; IC-ALN93; IC-ALN94; IC-ALN95; IC-ALN96; IC-ALN97; IC-ALN98; IC-ALN99; IC-ALN100; IC-ALN101; IC-ALN102; IC-ALN103; IC-ALN104; IC-ALN105; IC-ALN106; IC-ALN107; IC-ALN108; IC-ALN109; IC-ALN110; IC-ALN111; IC-ALN112; IC-ALN113; IC-ALN114; IC-ALN115; IC-ALN116; IC-ALN117; IC-ALN118; IC-ALN119; IC-ALN120; IC-ALN121; IC-ALN122; IC-ALN123; IC-ALN124; IC-ALN125; IC-ALN126; IC-ALN127; IC-ALN128; IC-ALN129; IC-ALN130; IC-ALN131; IC-ALN132; IC-ALN133; IC-ALN134; IC-ALN135; IC-ALN136; IC-ALN137; IC-ALN138; IC-ALN139; IC-ALN140; IC-ALN141; IC-ALN142; IC-ALN143; IC-ALN144; IC-ALN145; IC-ALN146; IC-ALN147; IC-ALN148; IC-ALN149; IC-ALN150; IC-ALN151; IC-ALN152; IC-ALN153; IC-ALN154; IC-ALN155; IC-ALN156; IC-ALN157; IC-ALN158; IC-ALN159; IC-ALN160; IC-ALN161; IC-ALN162; IC-ALN163; IC-ALN164; IC-ALN165; IC-ALN166; IC-ALN167; IC-ALN168; IC-ALN169; IC-ALN170; IC-ALN171; IC-ALN172; IC-ALN173; IC-ALN174; IC-ALN175; IC-ALN176; IC-ALN177; IC-ALN178; IC-ALN179; IC-ALN180; IC-ALN181; IC-ALN182; IC-ALN183; IC-ALN184; IC-ALN185; IC-ALN186; IC-ALN187; IC-ALN188; IC-ALN189; IC-ALN190; IC-ALN191; IC-ALN192; IC-ALN193; IC-ALN194; IC-ALN195; IC-ALN196; IC-ALN197; IC-ALN198; IC-ALN199; IC-ALN200; IC-ALN201; IC-ALN202; IC-ALN203; IC-ALN204; IC-ALN205; IC-ALN206; IC-ALN207; IC-ALN208; IC-ALN209; IC-ALN210; IC-ALN211; IC-ALN212; IC-ALN213; IC-ALN214; IC-ALN215; IC-ALN216; IC-ALN217; IC-ALN218; IC-ALN219; IC-ALN220; IC-ALN221; IC-ALN222; IC-ALN223; IC-ALN224; IC-ALN225; IC-ALN226; IC-ALN227; IC-ALN228; IC-ALN229; IC-ALN230; IC-ALN231; IC-ALN232; IC-ALN233; IC-ALN234; IC-ALN235; IC-ALN236; IC-ALN237; IC-ALN238; IC-ALN239; IC-ALN240; IC-ALN241; IC-ALN242; IC-ALN243; IC-ALN244; IC-ALN245; IC-ALN246; IC-ALN247; IC-ALN248; IC-ALN249; IC-ALN250; IC-ALN251; IC-ALN252; IC-ALN253; IC-ALN254; IC-ALN255; IC-ALN256; IC-ALN257; IC-ALN258; IC-ALN259; IC-ALN260; IC-ALN261; IC-ALN262; IC-ALN263; IC-ALN264; IC-ALN265; IC-ALN266; IC-ALN267; IC-ALN268; IC-ALN269; IC-ALN270; IC-ALN271; IC-ALN272; IC-ALN273; IC-ALN274; IC-ALN275; IC-ALN276; IC-ALN277; IC-ALN278; IC-ALN279; IC-ALN280; IC-ALN281; IC-ALN282; IC-ALN283; IC-ALN284; IC-ALN285; IC-ALN286; IC-ALN287; IC-ALN288; IC-ALN289; IC-ALN290; IC-ALN291; IC-ALN292; IC-ALN293; IC-ALN294; IC-ALN295; IC-ALN296; IC-ALN297; IC-ALN298; IC-ALN299; IC-ALN300; IC-ALN301; IC-ALN302; IC-ALN303; IC-ALN304; IC-ALN305; IC-ALN306; IC-ALN307; IC-ALN308; IC-ALN309; IC-ALN310; IC-ALN311; IC-ALN312; IC-ALN313; IC-ALN314; IC-ALN315; IC-ALN316; IC-ALN317; IC-ALN318; IC-ALN319; IC-ALN320; IC-ALN321; IC-ALN322; IC-ALN323; IC-ALN324; IC-ALN325; IC-ALN326; IC-ALN327; IC-ALN328; IC-ALN329; IC-ALN330; IC-ALN331; IC-ALN332; IC-ALN333; IC-ALN334; IC-ALN335; IC-ALN336; IC-ALN337; IC-ALN338; IC-ALN339; IC-ALN340; IC-ALN341; IC-ALN342; IC-ALN343; IC-ALN344; IC-ALN345; IC-ALN346; IC-ALN347; IC-ALN348; IC-ALN349; IC-ALN350; IC-ALN351; IC-ALN352; IC-ALN353; IC-ALN354; IC-ALN355; IC-ALN356; IC-ALN357; IC-ALN358; IC-ALN359; IC-ALN360; IC-ALN361; IC-ALN362; IC-ALN363; IC-ALN364; IC-ALN365; IC-ALN366; IC-ALN367; IC-ALN368; IC-ALN369; IC-ALN370; IC-ALN371; IC-ALN372; IC-ALN373; IC-ALN374; IC-ALN375; IC-ALN376; IC-ALN377; IC-ALN378; IC-ALN379; IC-ALN380; IC-ALN381; IC-ALN382; IC-ALN383; IC-ALN384; IC-ALN385; IC-ALN386; IC-ALN387; IC-ALN388; IC-ALN389; IC-ALN390; IC-ALN391; IC-ALN392; IC-ALN393; IC-ALN394; IC-ALN395; IC-ALN396; IC-ALN397; IC-ALN398; IC-ALN399; IC-ALN400; IC-ALN401; IC-ALN402; IC-ALN403; IC-ALN404; IC-ALN405; IC-ALN406; IC-ALN407; IC-ALN408; IC-ALN409; IC-ALN410; IC-ALN411; IC-ALN412; IC-ALN413; IC-ALN414; IC-ALN415; IC-ALN416; IC-ALN417; IC-ALN418; IC-ALN419; IC-ALN420; IC-ALN421; IC-ALN422; IC-ALN423; IC-ALN424; IC-ALN425; IC-ALN426; IC-ALN427; IC-ALN428; IC-ALN429; IC-ALN430; IC-ALN431; IC-ALN432; IC-ALN433; IC-ALN434; IC-ALN435; IC-ALN436; IC-ALN437; IC-ALN438; IC-ALN439; IC-ALN440; IC-ALN441; IC-ALN442; IC-ALN443; IC-ALN444; IC-ALN445; IC-ALN446; IC-ALN447; IC-ALN448; IC-ALN449; IC-ALN450; IC-ALN451; IC-ALN452; IC-ALN453; IC-ALN454; IC-ALN455; IC-ALN456; IC-ALN457; IC-ALN458; IC-ALN459; IC-ALN460; IC-ALN461; IC-ALN462; IC-ALN463; IC-ALN464; IC-ALN465; IC-ALN466; IC-ALN467; IC-ALN468; IC-ALN469; IC-ALN470; IC-ALN471; IC-ALN472; IC-ALN473; IC-ALN474; IC-ALN475; IC-ALN476; IC-ALN477; IC-ALN478; IC-ALN479; IC-ALN480; IC-ALN481; IC-ALN482; IC-ALN483; IC-ALN484; IC-ALN485; IC-ALN486; IC-ALN487; IC-ALN488; IC-ALN489; IC-ALN490; IC-ALN491; IC-ALN492; IC-ALN493; IC-ALN494; IC-ALN495; IC-ALN496; IC-ALN497; IC-ALN498; IC-ALN499; IC-ALN500; IC-ALN501; IC-ALN502; IC-ALN503; IC-ALN504; IC-ALN505; IC-ALN506; IC-ALN507; IC-ALN508; IC-ALN509; IC-ALN510; IC-ALN511; IC-ALN512; IC-ALN513; IC-ALN514; IC-ALN515; IC-ALN516; IC-ALN517; IC-ALN518; IC-ALN519; IC-ALN520; IC-ALN521; IC-ALN522; IC-ALN523; IC-ALN524; IC-ALN525; IC-ALN526; IC-ALN527; IC-ALN528; IC-ALN529; IC-ALN530; IC-ALN531; IC-ALN532; IC-ALN533; IC-ALN534; IC-ALN535; IC-ALN536; IC-ALN537; IC-ALN538; IC-ALN539; IC-ALN540; IC-ALN541; IC-ALN542; IC-ALN543; IC-ALN544; IC-ALN545; IC-ALN546; IC-ALN547; IC-ALN548; IC-ALN549; IC-ALN550; IC-ALN551; IC-ALN552; IC-ALN553; IC-ALN554; IC-ALN555; IC-ALN556; IC-ALN557; IC-ALN558; IC-ALN559; IC-ALN560; IC-ALN561; IC-ALN562; IC-ALN563; IC-ALN564; IC-ALN565; IC-ALN566; IC-ALN567; IC-ALN568; IC-ALN569; IC-ALN570; IC-ALN571; IC-ALN572; IC-ALN573; IC-ALN574; IC-ALN575; IC-ALN576; IC-ALN577; IC-ALN578; IC-ALN579; IC-ALN580; IC-ALN581; IC-ALN582; IC-ALN583; IC-ALN584; IC-ALN585; IC-ALN586; IC-ALN587; IC-ALN588; IC-ALN589; IC-ALN590; IC-ALN591; IC-ALN592; IC-ALN593; IC-ALN594; IC-ALN595; IC-ALN596; IC-ALN597; IC-ALN598; IC-ALN599; IC-ALN600; IC-ALN601; IC-ALN602; IC-ALN603; IC-ALN604; IC-ALN605; IC-ALN606; IC-ALN607; IC-ALN608; IC-ALN609; IC-ALN610; IC-ALN611; IC-ALN612; IC-ALN613; IC-ALN614; IC-ALN615; IC-ALN616; IC-ALN617; IC-ALN618; IC-ALN619; IC-ALN620; IC-ALN621; IC-ALN622; IC-ALN623; IC-ALN624; IC-ALN625; IC-ALN626; IC-ALN627; IC-ALN628; IC-ALN629; IC-ALN630; IC-ALN631; IC-ALN632; IC-ALN633; IC-ALN634; IC-ALN635; IC-ALN636; IC-ALN637; IC-ALN638; IC-ALN639; IC-ALN640; IC-ALN641; IC-ALN642; IC-ALN643; IC-ALN644; IC-ALN645; IC-ALN646; IC-ALN647; IC-ALN648; IC-ALN649; IC-ALN650; IC-ALN651; IC-ALN652; IC-ALN653; IC-ALN654; IC-ALN655; IC-ALN656; IC-ALN657; IC-ALN658; IC-ALN659; IC-ALN660; IC-ALN661; IC-ALN662; IC-ALN663; IC-ALN664; IC-ALN665; IC-ALN666; IC-ALN667; IC-ALN668; IC-ALN669; IC-ALN670; IC-ALN671; IC-ALN672; IC-ALN673; IC-ALN674; IC-ALN675; IC-ALN676; IC-ALN677; IC-ALN678; IC-ALN679; IC-ALN680; IC-ALN681; IC-ALN682; IC-ALN683; IC-ALN684; IC-ALN685; IC-ALN686; IC-ALN687; IC-ALN688; IC-ALN689; IC-ALN690; IC-ALN691; IC-ALN692; IC-ALN693; IC-ALN694; IC-ALN695; IC-ALN696; IC-ALN697; IC-ALN698; IC-ALN699; IC-ALN700; IC-ALN701; IC-ALN702; IC-ALN703; IC-ALN704; IC-ALN705; IC-ALN706; IC-ALN707; IC-ALN708; IC-ALN709; IC-ALN710; IC-ALN711; IC-ALN712; IC-ALN713; IC-ALN714; IC-ALN715; IC-ALN716; IC-ALN717; IC-ALN718; IC-ALN719; IC-ALN720; IC-ALN721; IC-ALN722; IC-ALN723; IC-ALN724; IC-ALN725; IC-ALN726; IC-ALN727; IC-ALN728; IC-ALN729; IC-ALN730; IC-ALN731; IC-ALN732; IC-ALN733; IC-ALN734; IC-ALN735; IC-ALN736; IC-ALN737; IC-ALN738; IC-ALN739; IC-ALN740; IC-ALN741; IC-ALN742; IC-ALN743; IC-ALN744; IC-ALN745; IC-ALN746; IC-ALN747; IC-ALN748; IC-ALN749; IC-ALN750; IC-ALN751; IC-ALN752; IC-ALN753; IC-ALN754; IC-ALN755; IC-ALN756; IC-ALN757; IC-ALN758; IC-ALN759; IC-ALN760; IC-ALN761; IC-ALN762; IC-ALN763; IC-ALN764; IC-ALN765; IC-ALN766; IC-ALN767; IC-ALN768; IC-ALN769; IC-ALN770; IC-ALN771; IC-ALN772; IC-ALN773; IC-ALN774; IC-ALN775; IC-ALN776; IC-ALN777; IC-ALN778; IC-ALN779; IC-ALN780; IC-ALN781; IC-ALN782; IC-ALN783; IC-ALN784; IC-ALN785; IC-ALN786; IC-ALN787; IC-ALN788; IC-ALN789; IC-ALN790; IC-ALN791; IC-ALN792; IC-ALN793; IC-ALN794; IC-ALN795; IC-ALN796; IC-ALN797; IC-ALN798; IC-ALN799; IC-ALN800; IC-ALN801; IC-ALN802; IC-ALN803; IC-ALN804; IC-ALN805; IC-ALN806; IC-ALN807; IC-ALN808; IC-ALN809; IC-ALN810; IC-ALN811; IC-ALN812; IC-ALN813; IC-ALN814; IC-ALN815; IC-ALN816; IC-ALN817; IC-ALN818; IC-ALN819; IC-ALN820; IC-ALN821; IC-ALN822; IC-ALN823; IC-ALN824; IC-ALN825; IC-ALN826; IC-ALN827; IC-ALN828; IC-ALN829; IC-ALN830; IC-ALN831; IC-ALN832; IC-ALN833; IC-ALN834; IC-ALN835; IC-ALN836; IC-ALN837; IC-ALN838; IC-ALN839; IC-ALN840; IC-ALN841; IC-ALN842; IC-ALN843; IC-ALN844; IC-ALN845; IC-ALN846; IC-ALN847; IC-ALN848; IC-ALN849; IC-ALN850; IC-ALN851; IC-ALN852; IC-ALN853; IC-ALN854; IC-ALN855; IC-ALN856; IC-ALN857; IC-ALN858; IC-ALN859; IC-ALN860; IC-ALN861; IC-ALN862; IC-ALN863; IC-ALN864; IC-ALN865; IC-ALN866; IC-ALN867; IC-ALN868; IC-ALN869; IC-ALN870; IC-ALN871; IC-ALN872; IC-ALN873; IC-ALN874; IC-ALN875; IC-ALN876; IC-ALN877; IC-ALN878; IC-ALN879; IC-ALN880; IC-ALN881; IC-ALN882; IC-ALN883; IC-ALN884; IC-ALN885; IC-ALN886; IC-ALN887; IC-ALN888; IC-ALN889; IC-ALN890; IC-ALN891; IC-ALN892; IC-ALN893; IC-ALN894; IC-ALN895; IC-ALN896; IC-ALN897; IC-ALN898; IC-ALN899; IC-ALN900; IC-ALN901; IC-ALN902; IC-ALN903; IC-ALN904; IC-ALN905; IC-ALN906; IC-ALN907; IC-ALN908; IC-ALN909; IC-ALN910; IC-ALN911; IC-ALN912; IC-ALN913; IC-ALN914; IC-ALN915; IC-ALN916; IC-ALN917; IC-ALN918; IC-ALN919; IC-ALN920; IC-ALN921; IC-ALN922; IC-ALN923; IC-ALN924; IC-ALN925; IC-ALN926; IC-ALN927; IC-ALN928; IC-ALN929; IC-ALN930; IC-ALN931; IC-ALN932; IC-ALN933; IC-ALN934; IC-ALN935; IC-ALN936; IC-ALN937; IC-ALN938; IC-ALN939; IC-ALN940; IC-ALN941; IC-ALN942; IC-ALN943; IC-ALN944; IC-ALN945; IC-ALN946; IC-ALN947; IC-ALN948; IC-ALN949; IC-ALN950; IC-ALN951; IC-ALN952; IC-ALN953; IC-ALN954; IC-ALN955; IC-ALN956; IC-ALN957; IC-ALN958; IC-ALN959; IC-ALN960; IC-ALN961; IC-ALN962; IC-ALN963; IC-ALN964; IC-ALN965; IC-ALN966; IC-ALN967; IC-ALN968; IC-ALN969; IC-ALN970; IC-ALN971; IC-ALN972; IC-ALN973; IC-ALN974; IC-ALN975; IC-ALN976; IC-ALN977; IC-ALN978; IC-ALN979; IC-ALN980; IC-ALN981; IC-ALN982; IC-ALN983; IC-ALN984; IC-ALN985; IC-ALN986; IC-ALN987; IC-ALN988; IC-ALN989; IC-ALN990; IC-ALN991; IC-ALN992; IC-ALN993; IC-ALN994; IC-ALN995; IC-ALN996; IC-ALN997; IC-ALN998; IC-ALN999; IC-ALN1000; IC-ALN1001; IC-ALN1002; IC-ALN1003; IC-ALN1004; IC-ALN1005; IC-ALN1006; IC-ALN1007; IC-ALN1008; IC-ALN1009; IC-ALN1010; IC-ALN1011; IC-ALN1012; IC-ALN1013; IC-ALN1014; IC-ALN1015; IC-ALN1016; IC-ALN1017; IC-ALN1018; IC-ALN1019; IC-ALN1020; IC-ALN1021; IC-ALN1022; IC-ALN1023; IC-ALN1024; IC-ALN1025; IC-ALN1026; IC-ALN1027; IC-ALN1028; IC-ALN1029; IC-ALN1030; IC-ALN1031; IC-ALN1032; IC-ALN1033; IC-ALN1034; IC-ALN1035; IC-ALN1036; IC-ALN1037; IC-ALN1038; IC-ALN1039; IC-ALN1040; IC-ALN1041; IC-ALN1042; IC-ALN1043; IC-ALN1044; IC-ALN1045; IC-ALN1046; IC-ALN1047; IC-ALN1048; IC-ALN1049; IC-ALN1050; IC-ALN1051; IC-ALN1052; IC-ALN1053; IC-ALN1054; IC-ALN1055; IC-ALN1056; IC-ALN1057; IC-ALN1058; IC-ALN1059; IC-ALN1060; IC-ALN1061; IC-ALN1062; IC-ALN1063; IC-ALN1064; IC-ALN1065; IC-ALN1066; IC-ALN1067; IC-ALN1068; IC-ALN1069; IC-ALN1070; IC-ALN1071; IC-ALN1072; IC-ALN1073; IC-ALN1074; IC-ALN1075; IC-ALN1076; IC-ALN1077; IC-ALN1078; IC-ALN1079; IC-ALN1080; IC-ALN1081; IC-ALN1082; IC-ALN1083; IC-ALN1084; IC-ALN1085; IC-ALN1086; IC-ALN1087; IC-ALN1088; IC-ALN1089; IC-ALN1090; IC-ALN1091; IC-ALN1092; IC-ALN1093; IC-ALN1094; IC-ALN1095; IC-ALN1096; IC-ALN1097; IC-ALN1098; IC-ALN1099; IC-ALN1100; IC-ALN1101; IC-ALN1102; IC-ALN1103; IC-ALN1104; IC-ALN1105; IC-ALN1106; IC-ALN1107; IC-ALN1108; IC-ALN1109; IC-ALN1110; IC-ALN1111; IC-ALN1112; IC-ALN1113; IC-ALN1114; IC-ALN1115; IC-ALN1116; IC-ALN1117; IC-ALN1118; IC-ALN1119; IC-ALN1120; IC-ALN1121; IC-ALN1122; IC-ALN1123; IC-ALN1124; IC-ALN1125; IC-ALN1126; IC-ALN1127; IC-ALN1128; IC-ALN1129; IC-ALN1130; IC-ALN1131; IC-ALN1132; IC-ALN1133; IC-ALN1134; IC-ALN1135; IC-ALN1136; IC-ALN1137; IC-ALN1138; IC-ALN1139; IC-ALN1140; IC-ALN1141; IC-ALN1142; IC-ALN1143; IC-ALN1144; IC-ALN1145; IC-ALN1146; IC-ALN1147; IC-ALN1148; IC-ALN1149; IC-ALN1150; IC-ALN1151; IC-ALN1152; IC-ALN1153; IC-ALN1154; IC-ALN1155; IC-ALN1156; IC-ALN1157; IC-ALN1158; IC-ALN1159; IC-ALN1160; IC-ALN1161; IC-ALN1162; IC-ALN1163; IC-ALN1164; IC-ALN1165; IC-ALN1166; IC-ALN1167; IC-ALN1168; IC-ALN1169; IC-ALN1170; IC-ALN1171; IC-ALN1172; IC-ALN1173; IC-ALN1174; IC-ALN1175; IC-ALN1176; IC-ALN1177; IC-ALN1178; IC-ALN1179; IC-ALN1180; IC-ALN1181; IC-ALN1182; IC-ALN1183; IC-ALN1184; IC-ALN1185; IC-ALN1186; IC-ALN1187; IC-ALN1188; IC-ALN1189; IC-ALN1190; IC-ALN1191; IC-ALN1192; IC-ALN1193; IC-ALN1194; IC-ALN1195; IC-ALN1196; IC-ALN1197; IC-ALN1198; IC-ALN1199; IC-ALN1200; IC-ALN1201; IC-ALN1202; IC-ALN1203; IC-ALN1204; IC-ALN1205; IC-ALN1206; IC-ALN1207; IC-ALN1208; IC-ALN1209; IC-ALN1210; IC-ALN1211; IC-ALN1212; IC-ALN1213; IC-ALN1214; IC-ALN1215; IC-ALN1216; IC-ALN1217; IC-ALN1218; IC-ALN1219; IC-ALN1220; IC-ALN1221; IC-ALN1222; IC-ALN1223; IC-ALN1224; IC-ALN1225; IC-ALN1226; IC-ALN1227; IC-ALN1228; IC-ALN1229; IC-ALN1230; IC-ALN1231; IC-ALN1232; IC-ALN1233; IC-ALN1234; IC-ALN1235; IC-ALN1236; IC-ALN1237; IC-ALN1238; IC-ALN1239; IC-ALN1240; IC-ALN1241; IC-ALN1242; IC-ALN1243; IC-ALN1244; IC-ALN1245; IC-ALN1246; IC-ALN1247; IC-ALN1248; IC-ALN1249; IC-ALN1250; IC-ALN1251; IC-ALN1252; IC-ALN1253; IC-ALN1254; IC-ALN1255; IC-ALN1256; IC-ALN1257; IC-ALN1258; IC-ALN1259; IC-ALN1260; IC-ALN1261; IC-ALN1262; IC-ALN1263; IC-ALN1264; IC-ALN1265; IC-ALN1266; IC-ALN1267; IC-ALN1268; IC-ALN1269; IC-ALN1270; IC-ALN1271; IC-ALN1272; IC-ALN1273; IC-ALN1274; IC-ALN1275; IC-ALN1276; IC-ALN1277; IC-ALN1278; IC-ALN1279; IC-ALN1280; IC-ALN1281; IC-ALN1282; IC-ALN1283; IC-ALN1284; IC-ALN1285; IC-ALN1286; IC-ALN1287; IC-ALN1288; IC-ALN1289; IC-ALN1290; IC-ALN1291; IC-ALN1292; IC-ALN1293; IC-ALN1294; IC-ALN1295; IC-ALN1296; IC-ALN1297; IC-ALN1298; IC-ALN1299; IC-ALN1300; IC-ALN1301; IC-ALN1302; IC-ALN1303; IC-ALN1304; IC-ALN1305; IC-ALN1306; IC-ALN1307; IC-ALN1308; IC-ALN1309; IC-ALN1310; IC-ALN1311; IC-ALN1312; IC-ALN1313; IC-ALN1314; IC-ALN1315; IC-ALN1316; IC-ALN1317; IC-ALN1318; IC-ALN1319; IC-ALN1320; IC-ALN1321; IC-ALN1322; IC-ALN1323; IC-ALN1324; IC-ALN1325; IC-ALN1326; IC-ALN1327; IC-ALN1328; IC-ALN1329; IC-ALN1330; IC-ALN1331; IC-ALN1332; IC-ALN1333; IC-ALN1334; IC-ALN1335; IC-ALN1336; IC-ALN1337; IC-ALN1338; IC-ALN1339; IC-ALN1340; IC-ALN1341; IC-ALN1342; IC-ALN1343; IC-ALN1344; IC-ALN1345; IC-ALN1346; IC-ALN1347; IC-ALN1348; IC-ALN1349; IC-ALN1350; IC-ALN1351; IC-ALN1352; IC-ALN1353; IC-ALN1354; IC-ALN1355; IC-ALN1356; IC-ALN1357; IC-ALN1358; IC-ALN1359; IC-ALN1360; IC-ALN1361; IC-ALN1362; IC-ALN1363; IC-ALN1364; IC-ALN1365; IC-ALN1366; IC-ALN1367; IC-ALN1368; IC-ALN1369; IC-ALN1370; IC-ALN1371; IC-ALN1372; IC-ALN1373; IC-ALN1374; IC-ALN1375; IC-ALN1376; IC-ALN1377; IC-ALN1378; IC-ALN																								

PG	Grupo	Câmera Técnica	Programa	Revisão Documento de Definição	Classificação	Item de Chamada	Projeto/Processo/Atividade	Subprojeto/Subprocesso	Indicador de Execução	Custo	Judicialização	Eixo de Judicialização	Decisão de Judicialização	Justificativa sobre o escopo utilizado (link documentado CIP relacionado ao processo)	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atualizado a Projeto/Subprojeto	Descrição/Objetivos	Municípios afetados	Localidade (Subdivisão de Município)	Público-Alvo	Início realizado no presente	Término realizado no presente	Status Fundação Renova (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Percentual financeiro executado = Orçamento realizado / Orçamento planejado
PG010	Grupo 01	CT-INFRPA	P10	804	CB02, CB04, CB08;	IC CAPT; IC PAR2; IC PAR3; IC ALNE	P302	SP10	102, 104						Sem Judicialização	4.2.1.2	Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL - (Drenagens)	Subprojeto/Subprocesso	102,104	Implementar ações para a reconstrução e reforma de igrejas e outros templos religiosos, campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, estabelecimentos comerciais e estruturas d	Berra Langa			7/13/2023	7/13/2023	Concluído				
PG010	Grupo 01	CT-INFRPA	P10	804												4.2.12.6.1	1 Drenagem de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 451, de um total de 556	Entrega/Ação					7/13/2023	7/13/2023	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRPA	P10	804												4.2.12.6.2	2 Termos de Ato de Drenagem de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 110, de um total de 556	Entrega/Ação					7/13/2023	7/13/2023	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRPA	P10	804	CB02, CB04, CB08;	IC CAPT; IC PAR2; IC PAR3; IC ALNE	P302	SP11	102, 104						Sem Judicialização	4.2.1	Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL - (Rede de Esgoto)	Subprojeto/Subprocesso	102,104	Implementar ações para a reconstrução e reforma de igrejas e outros templos religiosos, campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, estabelecimentos comerciais e estruturas d	Berra Langa			12/23/2019	7/26/2021	Concluído				
PG010	Grupo 01	CT-INFRPA	P10	804												4.2.13.6.1	1 Rede de Esgoto de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 481, de um total de 556	Entrega/Ação					10/06/2020	12/21/2020	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRPA	P10	804												4.2.13.6.2	2 Termos de Ato de Rede de Esgoto de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 110, de um total de 556	Entrega/Ação					10/06/2020	12/21/2020	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRPA	P10	804	CB02, CB04, CB08;	IC CAPT; IC PAR2; IC PAR3; IC ALNE	P303		101, 103						Sem Judicialização	4.3	PF025 - Remoção de material	Projeto/Processo/Atividade	101,103	Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas, reforma/reconstrução de pontes, parapetos, reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações	Berra Langa/Mariana			6/3/2016	1/6/2021	Concluído				
PG010	Grupo 01	CT-INFRPA	P10	804												4.3.1	Remoção - locação de equipamentos - PERÍODO EMERGENCIAL	Item de Controle					6/3/2016	1/6/2021	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRPA	P10	804												4.3.1.2.1	7 Remoção de Material de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 691, de um total de 694	Entrega/Ação					6/3/2016	1/6/2021	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRPA	P10	804												4.3.1.2.2	2 Termos de Ato de Remoção de Material de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 642, de um total de 694	Entrega/Ação					6/3/2016	1/6/2021	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRPA	P10	804	CB02, CB04, CB08;	IC CAPT; IC PAR2; IC PAR3; IC ALNE	P304	SP112, SP113	101, 102, 103, 104		3	ES	D100039810302 0401390		Parcialmente Judicializado	4.4	PF038 - Reconstrução de Estruturas de Apoio	Projeto/Processo/Atividade	101,102,103,104	Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas, reforma/reconstrução de pontes, parapetos, reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações	Berra Langa/Mariana			12/4/2015	12/26/2024	Concluído				
PG010	Grupo 01	CT-INFRPA	P10	804	CB02, CB04, CB08;	IC CAPT; IC PAR2; IC PAR3; IC ALNE	P304	SP112	101, 102, 103, 104						Sem Judicialização	4.4.1	Reconstrução de Estruturas de Apoio - PERÍODO EMERGENCIAL	Subprojeto/Subprocesso	101,102,103,104	Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas, reforma/reconstrução de pontes, parapetos, reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações	Berra Langa/Mariana			12/4/2015	12/30/2016	Concluído				
PG010	Grupo 01	CT-INFRPA	P10	804												4.4.1.13.1	172 Reconstrução de Estruturas Rurais Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 691, de um total de 694	Entrega/Ação					12/4/2015	12/30/2016	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRPA	P10	804												4.4.1.13.2	32 Reconstrução de Estruturas Rurais Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 451, de um total de 556	Entrega/Ação					12/4/2015	12/30/2016	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRPA	P10	804												4.4.1.13.3	172 Termos de Ato de Reconstrução de Estruturas Rurais Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 642, de um total de 694	Entrega/Ação					12/4/2015	12/30/2016	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRPA	P10	804												4.4.1.13.4	12 Termos de Ato de Reconstrução de Estruturas Rurais Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 110, de um total de 556	Entrega/Ação					12/4/2015	12/30/2016	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRPA	P10	804	CB02, CB04, CB08;	IC CAPT; IC PAR2; IC PAR3; IC ALNE	P304	SP113	101, 102, 103, 104		3	ES	D100039810302 0401390		Parcialmente Judicializado	4.4.1	Reconstrução de Estruturas de Apoio - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL	Subprojeto/Subprocesso	101,102,103,104	Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas, reforma/reconstrução de pontes, parapetos, reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações	Berra Langa/Mariana			6/21/2019	12/26/2024	Concluído				
PG010	Grupo 01	CT-INFRPA	P10	804												4.4.3.4.1	114 Reconstrução de Estruturas Rurais Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 691, de um total de 694	Entrega/Ação					6/1/2019	12/26/2024	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-INFRPA	P10	804												4.4.3.4.2	32 Reconstrução de Estruturas Rurais Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 451, de um total de 556	Entrega/Ação					6/1/2019	12/26/2024	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-INFRPA	P10	804												4.4.3.4.3	97 Termos de Ato de Reconstrução de Estruturas Rurais Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 642, de um total de 694	Entrega/Ação					6/1/2019	12/26/2024	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-INFRPA	P10	804												4.4.3.4.4	20 Termos de Ato de Reconstrução de Estruturas Rurais Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 110, de um total de 556	Entrega/Ação					10/1/2019	12/26/2024	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-INFRPA	P10	804	CB02, CB04, CB08;	IC CAPT; IC PAR2; IC PAR3; IC ALNE	P305	SP114, SP115	101, 102, 103, 104						Sem Judicialização	4.5	PF039 - Recuperação de Acessos	Projeto/Processo/Atividade	101,102,103,104	Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas, reforma/reconstrução de pontes, parapetos, reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações	Berra Langa/Mariana			12/4/2015	7/31/2019	Concluído				
PG010	Grupo 01	CT-INFRPA	P10	804	CB02, CB04, CB08;	IC CAPT; IC PAR2; IC PAR3; IC ALNE	P305	SP114	101, 102, 103, 104						Sem Judicialização	4.5.1	Recuperação de Acessos - PERÍODO EMERGENCIAL	Subprojeto/Subprocesso	101,102,103,104	Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas, reforma/reconstrução de pontes, parapetos, reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações	Berra Langa/Mariana			12/4/2015	12/30/2016	Concluído				
PG010	Grupo 01	CT-INFRPA	P10	804												4.5.1.1.1	18 Acessos Recuperados Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 691, de um total de 694	Entrega/Ação					12/4/2015	12/30/2016	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRPA	P10	804												4.5.1.1.2	3 Acessos Recuperados Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 451, de um total de 556	Entrega/Ação					12/4/2015	12/30/2016	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRPA	P10	804												4.5.1.1.3	18 Termos de Ato de Acessos Recuperados Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 642, de um total de 694	Entrega/Ação					12/4/2015	12/30/2016	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRPA	P10	804												4.5.1.1.4	9 Termos de Ato de Acessos Recuperados Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 110, de um total de 556	Entrega/Ação					12/4/2015	12/30/2016	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRPA	P10	804	CB02, CB04, CB08;	IC CAPT; IC PAR2; IC PAR3; IC ALNE	P305	SP115	101, 102, 103, 104						Sem Judicialização	4.5.1	Recuperação de Acessos - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL	Subprojeto/Subprocesso	101,102,103,104	Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas, reforma/reconstrução de pontes, parapetos, reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações	Berra Langa/Mariana			3/21/2019	7/11/2019	Concluído				
PG010	Grupo 01	CT-INFRPA	P10	804												4.5.4.1.1	3 Acessos Recuperados Pós Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 691, de um total de 694	Entrega/Ação					6/14/2019	7/11/2019	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRPA	P10	804												4.5.4.1.2	3 Acessos Recuperados Pós Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 451, de um total de 556	Entrega/Ação					6/14/2019	7/11/2019	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRPA	P10	804												4.5.4.1.3	1 Termos de Ato de Acessos Recuperados Pós Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 642, de um total de 694	Entrega/Ação					6/14/2019	7/11/2019	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRPA	P10	804												4.5.4.1.4	4 Termos de Ato de Acessos Recuperados Pós Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 110, de um total de 556	Entrega/Ação					6/14/2019	7/11/2019	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRPA	P10	804	CB02, CB04, CB08;	IC CAPT; IC PAR2; IC PAR3; IC ALNE	P306	SP116, SP117	101, 103						Sem Judicialização	4.6	PF0126 - Reforma de Estruturas de Apoio (Quinta)	Projeto/Processo/Atividade	101,103	Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas, reforma/reconstrução de pontes, parapetos, reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações	Berra Langa			12/4/2015	8/27/2020	Concluído				
PG010	Grupo 01	CT-INFRPA	P10	804	CB02, CB04, CB08;	IC CAPT; IC PAR2; IC PAR3; IC ALNE	P306	SP116	101, 103						Sem Judicialização	4.6.1	Reforma de Estruturas de Apoio (Quinta) - PERÍODO EMERGENCIAL	Subprojeto/Subprocesso	101,103	Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas, reforma/reconstrução de pontes, parapetos, reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações	Berra Langa			12/4/2015	12/30/2016	Concluído				
PG010	Grupo 01	CT-INFRPA	P10	804												4.6.1.2.1	31 Reforma de Quintas Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 691, de um total de 694	Entrega/Ação					12/4/2015	12/30/2016	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRPA	P10	804												4.6.1.2.2	10 Termos de Ato de Reforma de Quintas Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 642, de um total de 694	Entrega/Ação					12/4/2015	12/30/2016	Concluído					

PG	Grupo	Câmara Técnica	Programa	Revisão Documento de Definição	Classificação	Item de Chamada	Projeto/Processo/Atividade	Subprojeto/Subprocesso	Indicador de Execução	Custo	Judicialização	Eta de Judicialização	Decisão de Judicialização	Justificativa sobre o escopo utilizado (link documento CIP relacionado ao processo)	Nível de Judicialização	ID Nível Histórico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atualizado a Projeto/Subprojeto	Descrição/Objetivos	Municípios afetados	Localidade (Subdivisão de Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Porcentual (financeiro) executado = Orçamento realizado / Orçamento planejado
PG010	Grupo 01	CT-INFRPA	P10	804	C082, C084, C086;	IC-CAPT; IC-PAR2; IC-PAR3; IC-ALNH	P306	SP117	101; 103						Sem Judicialização	4.6	Reforma de Estruturas de Apoio (Quinta) - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL	Subprojeto/Subprocesso	101,103	Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, passarelas; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações	Berra Langa			6/29/2017	3/28/2018	Concluído				
PG010	Grupo 01	CT-INFRPA	P10	804												4.6.4.1	155 Reforma de Quintas Pó Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de \$59, de um total de \$59	Entrega/Ação					2/28/2018	3/27/2018	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRPA	P10	804												4.6.4.2	155 Termos de Acate Reforma de Quintas Pó Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de \$42, de um total de \$94	Entrega/Ação					2/28/2018	3/27/2018	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRPA	P10	804	C082, C084, C086;	IC-CAPT; IC-PAR2; IC-PAR3; IC-ALNH	P307	SP118, SP119	101; 102; 103; 104		3	E4	D100039810302 04011900		Parcialmente Judicializado	4.7	PR0127 - Reconstrução de Edificações	Projeto/Processo/Atividade	101,102,103,104	Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, passarelas; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações	Berra Langa,Mariana			12/4/2015	2/3/2025	Concluído				
PG010	Grupo 01	CT-INFRPA	P10	804	C082, C084, C086;	IC-CAPT; IC-PAR2; IC-PAR3; IC-ALNH	P307	SP118	101; 103						Sem Judicialização	4.7.1	Reconstrução de Edificações - PERÍODO EMERGENCIAL	Subprojeto/Subprocesso	101,103	Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, passarelas; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações	Berra Langa,Mariana			12/4/2015	12/30/2016	Concluído				
PG010	Grupo 01	CT-INFRPA	P10	804												4.7.1.1	1 Reconstrução de Edificações Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de \$59, de um total de \$59	Entrega/Ação					12/4/2015	12/30/2016	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRPA	P10	804												4.7.1.2	1 Termos de Acate Reconstrução de Edificações Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de \$42, de um total de \$94	Entrega/Ação					12/4/2015	12/30/2016	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRPA	P10	804	C082, C084, C086;	IC-CAPT; IC-PAR2; IC-PAR3; IC-ALNH	P307	SP119	101; 103		3	E4	D100039810302 04011900		Parcialmente Judicializado	4.7.6	Reconstrução de Edificações - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL	Subprojeto/Subprocesso	101,102,103,104	Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, passarelas; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações	Berra Langa,Mariana			7/28/2017	1/13/2025	Concluído				
PG010	Grupo 01	CT-INFRPA	P10	804												4.7.6.1	8 Reconstrução de Edificações Pó Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de \$59, de um total de \$94	Entrega/Ação					8/1/2017	1/13/2025	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-INFRPA	P10	804												4.7.6.2	0 Termos de Acate Reconstrução de Edificações Pó Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de \$42, de um total de \$59	Entrega/Ação					9/4/2017	1/13/2025	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-INFRPA	P10	804	C082, C084, C086;	IC-CAPT; IC-PAR2; IC-PAR3; IC-ALNH	P308		101; 103						Sem Judicialização	4.8	PR0128 - Reconstrução de Bens Públicos (Parque de Exposição)	Projeto/Processo/Atividade	101,103	Implementar ações para a reconstrução e reforma de igrejas e outros templos religiosos, campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, estabelecimentos comerciais e estruturas d	Berra Langa			11/29/2018	11/6/2022	Concluído				
PG010	Grupo 01	CT-INFRPA	P10	804												4.8.6	Reconstrução de Bens Públicos - Infraestrutura (Parque de Exposição) - Berra Langa - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL	Item de Controle					12/3/2019	11/6/2022	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRPA	P10	804												4.8.5.10	1 Parque de Exposição de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de \$59, de um total de \$94	Entrega/Ação					8/13/2020	9/23/2022	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRPA	P10	804												4.8.5.10.1	1 Termos de Acate Parque de Exposição de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de \$42, de um total de \$94	Entrega/Ação					8/17/2020	9/23/2022	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRPA	P10	804	C082, C084, C086;	IC-CAPT; IC-PAR2; IC-PAR3; IC-ALNH	P309	SP120; SP121	101; 102; 103; 104						Sem Judicialização	4.9	PR0152 - Reforma e Reconstrução de Campos de Futebol	Projeto/Processo/Atividade	101,102,103,104	Implementar ações para a reconstrução e reforma de igrejas e outros templos religiosos, campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, estabelecimentos comerciais e estruturas d	Berra Langa,Mariana			12/4/2015	3/11/2025	Em andamento				
PG010	Grupo 01	CT-INFRPA	P10	804	C082, C084, C086;	IC-CAPT; IC-PAR2; IC-PAR3; IC-ALNH	P309	SP121	101; 102; 103; 104						Sem Judicialização	4.9.6	Reconstrução de Campos de Futebol - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL	Subprojeto/Subprocesso	101,102,103,104	Implementar ações para a reconstrução e reforma de igrejas e outros templos religiosos, campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, estabelecimentos comerciais e estruturas d	Berra Langa,Mariana			8/15/2016	3/11/2025	Em andamento				
PG010	Grupo 01	CT-INFRPA	P10	804												4.9.6.7.1	2 Campos de Futebol Pó Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de \$59, de um total de \$94	Entrega/Ação					2/1/2019	3/11/2025	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-INFRPA	P10	804												4.9.6.7.2	2 Campos de Futebol Pó Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de \$59, de um total de \$59	Entrega/Ação					11/13/2023	12/28/2024	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-INFRPA	P10	804												4.9.6.7.3	2 Termos de Acate Campos de Futebol Pó Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de \$42, de um total de \$94	Entrega/Ação					4/1/2019	3/11/2025	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-INFRPA	P10	804												4.9.6.7.4	0 Termos de Acate Campos de Futebol Pó Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de \$10, de um total de \$59	Entrega/Ação					10/30/2023	12/28/2024	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-INFRPA	P10	804	C082, C084, C086;	IC-CAPT; IC-PAR2; IC-PAR3; IC-ALNH	P110	SP122; SP123	101; 102; 103; 104						Sem Judicialização	4.10	PR0153 - Reconstrução de Pontes	Projeto/Processo/Atividade	101,102,103,104	Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, passarelas; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações	Berra Langa,Mariana			11/6/2015	7/13/2023	Concluído				
PG010	Grupo 01	CT-INFRPA	P10	804	C082, C084, C086;	IC-CAPT; IC-PAR2; IC-PAR3; IC-ALNH	P110	SP122	101; 103						Sem Judicialização	4.10.1	Reconstrução de Pontes - PERÍODO EMERGENCIAL	Subprojeto/Subprocesso	101,103	Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, passarelas; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações	Berra Langa,Mariana			12/4/2015	12/30/2016	Concluído				
PG010	Grupo 01	CT-INFRPA	P10	804												4.10.1.4.1	17 Reconstrução de Pontes Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de \$59, de um total de \$94	Entrega/Ação					12/4/2015	12/30/2016	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRPA	P10	804												4.10.1.4.2	17 Termos de Acate Reconstrução de Pontes Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de \$42, de um total de \$94	Entrega/Ação					12/4/2015	12/30/2016	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRPA	P10	804	C082, C084, C086;	IC-CAPT; IC-PAR2; IC-PAR3; IC-ALNH	P110	SP123	101; 102; 103; 104						Sem Judicialização	4.10.6	Reconstrução de Pontes - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL	Subprojeto/Subprocesso	101,102,103,104	Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, passarelas; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações	Mariana			11/6/2015	7/13/2023	Concluído				
PG010	Grupo 01	CT-INFRPA	P10	804												4.10.6.12.1	7 Reconstrução de Pontes Pó Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de \$59, de um total de \$94	Entrega/Ação					11/6/2015	7/13/2023	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRPA	P10	804												4.10.6.12.2	7 Reconstrução de Pontes Pó Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de \$59, de um total de \$59	Entrega/Ação					11/6/2015	7/13/2023	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRPA	P10	804												4.10.6.12.3	7 Termos de Acate Reconstrução de Pontes Pó Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de \$42, de um total de \$94	Entrega/Ação					11/6/2015	7/13/2023	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRPA	P10	804												4.10.6.12.4	3 Termos de Acate Reconstrução de Pontes Pó Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de \$10, de um total de \$59	Entrega/Ação					11/6/2015	7/13/2023	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRPA	P10	804	C082, C084, C086;	IC-CAPT; IC-PAR2; IC-PAR3; IC-ALNH	PR01	SPR01; SPR02; SPR03	102; 104						Sem Judicialização	4.11	PR0100 - Manutenção de Acessos	Projeto/Processo/Atividade	102,104	Realizar manutenção das vias pavimentadas, não pavimentadas, pontes e estruturas de apoio relacionadas a vias (pontões e mata-burros), ações de obras de recuperação das mesmas, nos municípios de Berra Langa, Mariana, Ponte Nova, Rio Douc e Santa Cruz do	Acácia,Berra Langa,Mariana,Ponte Nova,Rio Douc,Santa Cruz do			12/4/2015	4/22/2027	Concluído				
PG010	Grupo 01	CT-INFRPA	P10	804	C082, C084, C086;	IC-CAPT; IC-PAR2; IC-PAR3; IC-ALNH	PR01	SPR01	102; 104						Sem Judicialização	4.11.1	Manutenção de Acessos - PERÍODO EMERGENCIAL	Subprojeto/Subprocesso	102,104	Realizar manutenção das vias pavimentadas, não pavimentadas, pontes e estruturas de apoio relacionadas a vias (pontões e mata-burros), ações de obras de recuperação das mesmas, nos municípios de Berra Langa, Mariana, Ponte Nova, Rio Douc e Santa Cruz do	Berra Langa,Mariana			12/4/2015	12/30/2016	Concluído				
PG010	Grupo 01	CT-INFRPA	P10	804												4.11.1.3.1	3 Manutenção de Acessos - Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de \$59, de um total de \$59	Entrega/Ação					12/4/2015	12/30/2016	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRPA	P10	804												4.11.1.3.2	3 Termos de Acate Manutenção de Acessos - Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de \$10, de um total de \$59	Entrega/Ação					12/4/2015	12/30/2016	Concluído					

PG	Grupo	Câmara Técnica	Programa	Revisão Documento de Definição	Classificação	Item de Classificação	Projeto/Processo/Atividade	Subprojeto/Subprocesso	Indicador de Executmento	Custo	Judicialização	Eixo de Judicialização	Decisão de Judicialização	Justificativa sobre o escopo utilizado (e/ou documento CIP relacionado ao documento)	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atualizado e Projeto/Subprocesso	Descrição/Objetivo	Municípios afetados	Localidade (Sublocalidade do Município)	Público-Alvo	Início realizado no presente	Término realizado no presente	Status Fundação Renova (Análise Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Porcentual (financeiro) executado = Orçamento realizado / Orçamento planejado
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	804	CBS2; CBS4; CBS8;	IC.CAPT; IC.PMS2; IC.PMS3; IC.ALM2; IC.ALM3; IC.ALM4; IC.ALM5	PR01	SPR02	102; 104						Sem Judicialização	4.11	Manutenção de Acessos - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL (Pontes, Mata-Burma, Porteira e Malhas Várias)	Subprojeto/Subprocesso	102;104	Realizar manutenção das vias pavimentadas, não pavimentadas, pontes e estruturas de apoio relacionadas a vias (porteira e mata-burma), após as obras de recuperação das mesmas, nos municípios de Barra Longa, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do	Acacia,Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Sul		1/2/2017	7/31/2022	Concluido					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	804												4.11.6.3.1	9 Manutenção de Acessos - Pontes, Mata-Burma, Porteira e Malhas Várias PÓS Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um resultado de 40, de um total de 356	Entrega/Ação				1/2/2017	7/26/2022	Concluido						
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	804												4.11.6.3.2	9 Termos de Acata Manutenção de Acessos - Pontes, Mata-Burma, Porteira e Malhas Várias PÓS Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um resultado de 130, de um total de 356	Entrega/Ação				1/2/2017	7/26/2022	Concluido						
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	804	CBS2; CBS4; CBS8;	IC.CAPT; IC.PMS2; IC.PMS3; IC.ALM2; IC.ALM3; IC.ALM4; IC.ALM5	PR01	SPR03	102; 104						Sem Judicialização	4.11	Manutenção de Acessos - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL (Acesso e Malhas Várias)	Subprojeto/Subprocesso	102;104	Realizar manutenção das vias pavimentadas, não pavimentadas, pontes e estruturas de apoio relacionadas a vias (porteira e mata-burma), após as obras de recuperação das mesmas, nos municípios de Barra Longa, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do	Acacia,Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Sul		7/16/2018	3/15/2027	Concluido					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	804												4.11.7.13.1	349 Manutenção de Acessos em Vias Pavimentadas e Não Pavimentadas PÓS Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um resultado de 40, de um total de 356	Entrega/Ação				9/3/2018	3/15/2027	Em andamento						
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	804												4.11.7.13.2	0 Termos de Acata Manutenção de Acessos em Vias Pavimentadas e Não Pavimentadas PÓS Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um resultado de 130, de um total de 356	Entrega/Ação				7/31/2019	3/15/2027	Em andamento						
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	804	CBS2; CBS4; CBS8;	IC.CAPT; IC.PMS2; IC.PMS3; IC.ALM2; IC.ALM3; IC.ALM4; IC.ALM5	PR01	SPR03	102; 104							4.11.8.4	1 Manutenção de Acessos - Galvão Ponta Branca, de um total 1	Entrega/Ação			Barra Longa			9/1/2022	11/9/2022	Concluido				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	804												4.11.8.4.1	2 Manutenção de Acessos - Barragem Barragem, de um total 1	Entrega/Ação		Barra Longa	Barragem		12/29/2023	3/1/2024	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	804												4.11.11.4.1	2 Manutenção de Acessos - Nova Drenagem Ponte de Garça, de um total 1	Entrega/Ação		Mariana	Ponte de Garça		12/26/2023	3/1/2024	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	804												4.11.11.4.2	2 Manutenção de Acessos - Galvão de Acesso, de um total 1	Entrega/Ação		Acacia			12/5/2023	1/22/2024	Concluido					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	804												4.11.12.4.2	0 Manutenção de Acessos - Drenagem ADME e Pilha / RCC, de um total 1	Entrega/Ação		Mariana			3/18/2024	4/4/2024	Não iniciado					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	804	CBS2; CBS4; CBS8;	IC.CAPT; IC.PMS2; IC.PMS3; IC.ALM2; IC.ALM3; IC.ALM4; IC.ALM5	PR02	SPR04; SPR05; SPR06	102; 104		J	E4	D100039810002 04013000		Parcialmente Judicializado	4.12	PR011 - Manutenção de Edificações	Projeto/Processo/Atividade	102;104	A manutenção de edificações visa preservar ou recuperar as condições ambientais adequadas em uso previsto para as edificações. A manutenção de edificações inclui todos os serviços realizados para prevenir ou corrigir a perda de desempenho decorrente da de	Acacia,Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Sul		06/11/2015	A definir	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	804	CBS2; CBS4; CBS8;	IC.CAPT; IC.PMS2; IC.PMS3; IC.ALM2; IC.ALM3; IC.ALM4; IC.ALM5	PR02	SPR04	102; 104						Sem Judicialização	4.12.1	Manutenção de Edificações - PERÍODO EMERGENCIAL	Subprojeto/Subprocesso	102;104	A manutenção de edificações visa preservar ou recuperar as condições ambientais adequadas em uso previsto para as edificações. A manutenção de edificações inclui todos os serviços realizados para prevenir ou corrigir a perda de desempenho decorrente da de	Barra Longa,Mariana		12/1/2016	12/30/2016	Concluido					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	804												4.12.1.1	Manutenção de Edificações - Tarefa Anterior (Barra Longa)	Item de Controle			Barra Longa,Mariana		12/1/2016	12/30/2016	Concluido					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	804												4.12.1.2	Manutenção de Edificações - Tarefa Anterior (Mariana)	Item de Controle			Barra Longa,Mariana		12/1/2016	12/3/2016	Concluido					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	804	CBS2; CBS4; CBS8;	IC.CAPT; IC.PMS2; IC.PMS3; IC.ALM2; IC.ALM3; IC.ALM4; IC.ALM5	PR02	SPR05	102; 104						Sem Judicialização	4.12.2	Manutenção de Edificações - PERÍODO EMERGENCIAL - Demolição de Casas	Subprojeto/Subprocesso	102;104	A manutenção de edificações visa preservar ou recuperar as condições ambientais adequadas em uso previsto para as edificações. A manutenção de edificações inclui todos os serviços realizados para prevenir ou corrigir a perda de desempenho decorrente da de	Barra Longa,Mariana		11/6/2015	1/26/2016	Concluido					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	804												4.12.2.1	Manutenção de Edificações - HME05-0313	Item de Controle			Barra Longa,Mariana		11/6/2015	1/26/2016	Concluido					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	804	CBS2; CBS4; CBS8;	IC.CAPT; IC.PMS2; IC.PMS3; IC.ALM2; IC.ALM3; IC.ALM4; IC.ALM5	PR02	SPR06	102; 104		J	E4	D100039810002 04013000		Parcialmente Judicializado	4.12.4	Manutenção de Edificações - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL (Unidades Habitacionais e Estruturas de Educação e Saúde)	Subprojeto/Subprocesso	102;104	A manutenção de edificações visa preservar ou recuperar as condições ambientais adequadas em uso previsto para as edificações. A manutenção de edificações inclui todos os serviços realizados para prevenir ou corrigir a perda de desempenho decorrente da de	Barra Longa,Mariana		02/01/2017	A definir	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	804												4.12.4.1	40 Manutenção de Edificações PÓS Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um resultado de 40, de um total de 356	Entrega/Ação				12/3/2018	7/16/2025	Em andamento						
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	804												4.12.4.2	36 Termos de Acata Manutenção de Edificações PÓS Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um resultado de 130, de um total de 356	Entrega/Ação				12/3/2018	7/16/2025	Em andamento						

PG	Indicador de Definição	Periodicidade	Polaridade	Unidade	Meta Global	Status	Finalístico	Mês/ano da última medição	Resultado da última Medição
PG005	I01 - % de Municípios/Estados aderentes com recursos repassados/disponibilizados pela Fundação Renova para implementação do plano de reparação em proteção social	Anual	Maior – Melhor	%		Em medição	Finalístico	01/12/2023	97,00
PG005	I02 – % Ofertar vagas pela Fundação Renova para os técnicos contratados para suplementar o RH pelos municípios/estados atingidos	Semestral	Maior – Melhor	%		Concluído	Não finalístico	01/12/2023	100,00
PG005	I03 - % Oferta pela Fundação Renova para pelo menos dois técnicos de cada CRAS e dois técnicos de cada CREAS dos municípios/estados atingidos	Semestral	Maior – Melhor	%		Concluído	Não finalístico	01/12/2023	435,00
PG005	I04 – % Oferta de pelo menos duas vagas pela Fundação Renova para técnicos do órgão gestor dos municípios/estados atingidos	Semestral	Maior – Melhor	%		Concluído	Não finalístico	01/12/2023	870,00
PG005	I05 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis às políticas da Fundação Renova identificados e encaminhados para priorização junto aos programas aos quais têm direito	Semestral	Maior – Melhor	%		Concluído	Não finalístico	01/12/2023	100,00
PG005	I06 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis com a rota de reparação concluída pelos programas da Fundação Renova	Semestral	Maior – Melhor	%		Concluído	Finalístico	01/12/2023	100,00
PG005	I-7 % de famílias com deslocamento físico que tenham anuído ao acompanhamento social até a entrega das residências concluídas ou retorno às suas residências de origem ou entrega da solução reparatória acordada (Mariana, Barra Longa, Sooretama e Linhares)	Semestral	Maior – Melhor	%		Em medição	Finalístico	01/12/2023	100,00
PG006	I01 - Pilar diálogo - Apresentação dialógica dos programas nos territórios	Trimestral	Maior – Melhor	%		Em medição	Não finalístico	01/12/2023	63,30
PG006	I02 - Pilar diálogo - Nível de compreensão da população atingida sobre as decisões resultantes dos processos participativos	Trimestral	Maior – Melhor	Pontos		Em medição	Não finalístico	01/12/2023	9,50
PG006	I03 - Pilar diálogo - Média mensal de espaços de diálogo coletivo nos territórios	Mensal	Maior – Melhor	Quantidade absoluta		Em medição	Não finalístico	01/01/2024	16,60
PG006	I04 - Pilar diálogo - Disponibilidade de informações sobre as tratativas dos encaminhamentos definidos em Diálogos Coletivos	Semestral	Maior – Melhor	Pontos		Em medição	Não finalístico	01/12/2023	7,22
PG006	I05 - Pilar diálogo - Compreensão dos atingidos em relação às informações sobre o andamento dos encaminhamentos definidos em diálogos coletivos	Semestral	Maior – Melhor	Pontos		Em medição	Não finalístico	01/12/2023	8,69
PG006	I06 - Pilar diálogo - Avaliação dos espaços de participação e controle social	Semestral	Maior – Melhor	Pontos		Em medição	Não finalístico	01/12/2023	8,88
PG006	I07 - Pilar diálogo - Satisfação com a transparência das ações da Fundação Renova	Anual	Maior – Melhor	%		Em medição	Não finalístico	01/12/2023	49,79
PG006	I08 - Pilar diálogo - Percepção de efetividade dos espaços de participação e controle social	Anual	Maior – Melhor	%		Em medição	Não finalístico	01/12/2023	7,58
PG006	I09 - Pilar de Diálogo - Número De Encaminhamentos Definidos Em Diálogos Coletivos Realizados Nos Territórios	Mensal	Maior – Melhor	Número absoluto		Em medição	Não finalístico	01/12/2023	26,00
PG006	I10 - Pilar de Diálogo - Satisfação Com o Processo De Construção Coletiva Dos Encaminhamentos Em Diálogos Coletivos	Trimestral	Maior – Melhor	Pontos		Em medição	Não finalístico	01/12/2023	9,52
PG006	I01 - Pilar comunicação - Nível de acesso da população a informações sobre os programas atuantes no território	Anual	Maior – Melhor	Pontos		Em medição	Não finalístico	01/12/2023	3,45

PG	Indicador de Definição	Periodicidade	Polaridade	Unidade	Meta Global	Status	Finalístico	Mês/ano da última medição	Resultado da última Medição
PG006	I02 - Pilar comunicação - Grau de compreensão dos atingidos sobre os programas executados pela Fundação Renova no território	Anual	Maior – Melhor	%		Em medição	Não finalístico	01/12/2023	7,85
PG006	I03 - Pilar comunicação - Conhecimento das ações de comunicação com o território	Anual	Maior – Melhor	%		Em medição	Não finalístico	01/12/2023	2,90
PG006	I04 - Pilar comunicação - Percepção de qualidade da comunicação com o território	Anual	Maior – Melhor	%		Em medição	Não finalístico	01/12/2023	7,10
PG006	I01 - Pilar canais - Taxa de manifestações reincidentes	Mensal	Menor – Melhor	%		Em medição	Não finalístico	01/01/2024	37,82
PG006	I02 - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas	Mensal	Maior – Melhor	%		Em medição	Não finalístico	01/01/2024	95,66
PG006	I03 - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas no prazo estipulado	Mensal	Maior – Melhor	%		Em medição	Não finalístico	01/01/2024	73,49
PG006	I04 - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários dos cias	Mensal	Maior – Melhor	%		Em medição	Não finalístico	01/01/2024	98,92
PG006	I05 - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários da central 0800 e fale conosco	Mensal	Maior – Melhor	%		Em medição	Não finalístico	01/01/2024	96,84
PG006	I06 - Pilar canais - Satisfação com a resolução das solicitações	Mensal	Maior – Melhor	%		Em medição	Não finalístico	01/01/2024	90,91
PG006	I07 - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas nos cias	Mensal	Maior – Melhor	%		Em medição	Não finalístico	01/01/2024	99,29
PG006	I08 - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas na central 0800 e fale conosco	Mensal	Maior – Melhor	%		Em medição	Não finalístico	01/01/2024	98,04
PG006	I09 - Pilar canais - Satisfação com a estrutura física dos cias	Mensal	Maior – Melhor	%		Em medição	Não finalístico	01/01/2024	97,25
PG006	I01 - Pilar ouvidoria - Proporção de respostas disponibilizadas pela ouvidoria dentro do prazo	Mensal	Maior – Melhor	%		Em medição	Não finalístico	01/01/2024	39,83
PG006	I02 - Pilar ouvidoria - Média de tempo para disponibilização de respostas pela ouvidoria	Mensal	Menor – Melhor	Número de dias		Em medição	Não finalístico	01/01/2024	28,33
PG006	I03 - Pilar ouvidoria - Avaliação do atendimento pela ouvidoria	Mensal	Maior – Melhor	%		Em medição	Não finalístico	01/01/2024	0,00
PG007	I1 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais (CATA 1 e 2)	Trimestral	Maior – Melhor	%		Em medição	Não finalístico	01/11/2023	96,55
PG007	I2 - Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados	Bimestral	Maior – Melhor	%		Em medição	Finalístico	01/12/2023	95,73
PG007	I3 - Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase final de reparação do direito à moradia (reassentamento coletivo, reassentamento familiar, reconstrução e pecúnia)	Bimestral	Maior – Melhor	%		Em medição	Finalístico	01/12/2023	16,07
PG007	I4 - Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-ocupação	Bimestral	Maior – Melhor	%		Em medição	Finalístico	01/12/2023	33,33
PG018	I01 – Promoção de ações de desenvolvimento	Semestral	Maior – Melhor	%		Em medição	Finalístico	01/09/2023	93,18
PG018	I02 – Diversificação Econômica de Mariana - MG	Anual	Maior – Melhor	%		Em medição	Finalístico	01/03/2023	75,00
PG018	I03 – Financiamento – Acesso ao Crédito	Mensal	Maior – Melhor	Contratos		Em medição	Não Finalístico	01/12/2023	3287,00
PG018	I04 - Distribuição dos atendimentos do Eixo 2 – Financiamento nos territórios	Mensal	Maior – Melhor	%		Concluído	Não Finalístico	01/11/2023	90,00
PG018	I05 - Número de atendimentos realizados com foco na Geração de Renda	Semestral	Maior – Melhor	Atendimentos		Concluído	Não Finalístico	01/07/2023	2603,00
PG018	I06 – Ações de empreendedorismo em Mariana - MG	Mensal	Maior – Melhor	Ações		Em medição	Não Finalístico	01/01/2024	12,00
PG018	I07 - Número de empreendedores atendidos no PG 18	Semestral	Maior – Melhor	Atendimentos		Em medição	Não Finalístico	01/01/2024	5020,00
PG025	I01 – Índice de Cobertura Vegetal (ICV)	Quadrimestral	Maior – Melhor	%	>=80	Concluído	Finalístico	31/12/2020	84,00

PG	Indicador de Definição	Periodicidade	Polaridade	Unidade	Meta Global	Status	Finalístico	Mês/ano da última medição	Resultado da última Medição
PG025	I02 – Índice de solo exposto	Anual	Menor – Melhor	%	<=20	Concluído	Finalístico	31/12/2020	2,00
PG025	I03 – Biomassa Total da Vegetação	Trimestral	Maior – Melhor	t/ha	>=6	Concluído	Finalístico	31/03/2020	20,00
PG025	I04 – Índice de Redução de Perda de Solo	Anual	Maior – Melhor	%	>=80	Concluído	Finalístico	31/03/2020	90,00
PG025	I05 - Diversidade de Espécies Nativas para Cenários A, B e C	Bianual	Maior – Melhor	%	>40	Em medição	Finalístico	01/11/2022	58,80
PG025	I06 – Densidade Total de Espécies Nativas (Mudas + Regenerantes) – Cenários A, B e C	Bianual	Maior – Melhor	Nº indivíduos /ha	>940	Em medição	Finalístico	01/11/2022	1492,00
PG025	I07 – Controle de Espécies Invasoras – Cenários B e C	Bianual	Menor – Melhor	%	<=35	Em medição	Finalístico	01/11/2022	68,06
PG025	I08 - Índice de solo exposto – Cenários B e C	Bianual	Menor – Melhor	%	<15	Em medição	Finalístico	01/10/2022	13,11
PG027	I00 – Nascentes recuperadas	Anual	Maior – Melhor	ha	5000	Em medição	Finalístico	01/01/2023	75,00
PG027	I01 - Riqueza de espécies	Anual	Maior – Melhor	%	>40	Em medição	Finalístico	01/01/2023	55,00
PG027	I02A – Densidade de regenerantes (Plantio Total)	Anual	Maior – Melhor	Nº indivíduos /ha	>1.200	Em medição	Finalístico	01/01/2023	1033,00
PG027	I02B – Densidade de regenerantes (Condução da regeneração)	Anual	Maior – Melhor	Nº indivíduos /ha	>2.000	Em medição	Finalístico	01/01/2023	1865,00
PG027	I03 - Cobertura do dossel	Anual	Maior – Melhor	%	>=80	Em medição	Finalístico	01/01/2023	56,00
PG028	I01 – Execução de campanhas de campo (Cláusulas 165)	Semestral	Maior – Melhor	%	100	Em medição	Finalístico	30/09/2023	100,00
PG028	I02 – Execução do Plano de Ação para Recuperação e Conservação (Cláusula 164)	Semestral	Maior – Melhor	%	100	Em medição	Finalístico	01/12/2023	16,19
PG028	I03 – Execução do Plano de Ação Integrado para Recuperação e Conservação da Biodiversidade Aquática da Bacia do Rio Doce e dos Ambientes Costeiro e Marinho	Semestral	Maior – Melhor	%	100	Início Posterior	Finalístico	N/A	
PG028	I04 – Execução das ações contingenciais (Cláusula 166)	Semestral	Maior – Melhor	%	100	Início Posterior	Finalístico	N/A	
PG029	I01 – Aderência ao cronograma de elaboração de projetos do CETRAS MG	Semestral	Maior – Melhor	%	100	Concluído	Não Finalístico	05/04/2022	100,00
PG029	I05 – Aderência ao cronograma de elaboração de projetos do CETRAS ES	Semestral	Maior – Melhor	%	100	Concluído	Não Finalístico	29/08/2023	100,00
PG030	I01 – Execução do Plano de Ação	Sazonal	Maior – Melhor	%	100	Em medição	Finalístico	01/06/2023	44,29
PG035	1. Média móvel mensal de acessos a plataforma interativa	Trimestral	Maior – Melhor	Número absoluto		Em medição	Não Finalístico	01/12/2023	7446,00
PG035	2. Avaliação da qualidade do conjunto de conteúdos disponibilizados na plataforma interativa	Trimestral	Maior – Melhor	Número absoluto		Em medição	Não Finalístico	01/12/2023	3,60
PG035	3. Avaliação da usabilidade da plataforma interativa	Trimestral	Maior – Melhor	Número absoluto		Em medição	Não Finalístico	01/12/2023	3,40
PG035	4. Avaliação da qualidade do conteúdo disponibilizado no cit	Trimestral	Maior – Melhor	Número absoluto		Início Posterior			
PG035	5. Avaliação de satisfação com as unidades do cit - net promoter score (nps)	Trimestral	Maior – Melhor	Número absoluto		Início Posterior			
PG035	6. Percentual de capilaridade das ações de descentralização e itinerância	Trimestral	Maior – Melhor	Porcentagem		Em medição	Não Finalístico	01/12/2023	18,00
PG035	7. Avaliação do conteúdo das ações de descentralização e itinerância	Trimestral	Maior – Melhor	Número absoluto		Em medição	Não Finalístico	01/12/2023	4,90

PG	Indicador de Definição	Periodicidade	Polaridade	Unidade	Meta Global	Status	Finalístico	Mês/ano da última medição	Resultado da última Medição
PG036	I01 – Acessos das cidades prioritárias ao site	Mensal	Maior – Melhor	#	15 mil sessões (acessos)	Em medição	Não finalístico	01/01/2024	72614,00
PG036	I02 – Visualizações de páginas de serviço	Mensal	Maior – Melhor	#	20 mil visualizações	Em medição	Não finalístico	01/01/2024	58028,00
PG036	I03 – Tempo médio de resposta	Mensal	Menor – Melhor	h	1 dia (24 horas)	Em medição	Não finalístico	01/01/2024	6,40
PG036	I04 – Alcance total no LinkedIn	Mensal	Maior – Melhor	#	100 mil	Em medição	Não finalístico	01/01/2024	10794,00
PG036	I05 – Alcance Total no Facebook	Mensal	Maior – Melhor	#	1 milhão	Em medição	Não finalístico	01/01/2024	7043,00
PG036	I06 – Visualizações no Youtube	Mensal	Maior – Melhor	#	1.400 visualizações/mês	Em medição	Não finalístico	01/01/2024	316,00
PG038	I01 - Aderência ao plano de coletas e análises laboratoriais	Mensal	Maior – Melhor	%	90	Em medição	Não finalístico	01/12/2023	99,94
PG038	I02 - Disponibilização dos dados quantitativos do monitoramento das estações automáticas	Mensal	Maior – Melhor	%	90	Em medição	Não finalístico	01/01/2024	98,80
PG038	I03 - Disponibilização dos dados qualitativos do monitoramento das estações automáticas	Mensal	Maior – Melhor	%	80	Em medição	Não finalístico	01/01/2024	88,41
PG038	I04 - Percentual de dados validados em função de amostras analisadas passíveis de validação	Mensal	Maior – Melhor	%	90	Em medição	Não finalístico	01/12/2023	99,90
PG038	I05 -Disponibilização dos dados gerados pelo PMQQS no portal www.monitoramentorioce.org	Mensal	Maior – Melhor	%	95	Em medição	Não finalístico	01/11/2023	100,00
PG039	I01 - Quantidade de UCs com avaliação concluída	Mensal	Maior – Melhor	%	100	Em medição	Finalístico	01/01/2024	22,64
PG039	I03 – Unidades de Conservação com reparação concluída	Anual	Maior – Melhor	%	100	Início Posterior	Finalístico		
PG039	I05 – Repasse de recurso para consolidação do Parque Estadual do Rio Doce (PERD)	Anual	Maior – Melhor	%	100	Em medição	Finalístico	01/11/2023	100,00
PG039	I06 – Elaboração do Plano de Manejo da APA na foz do rio Doce	Mensal	Maior – Melhor	%	100	Início Posterior	Finalístico		
PG039	I07 – Execução do Plano de Manejo da APA na foz do rio Doce	Mensal	Maior – Melhor	%	100	Início Posterior	Finalístico		
PG039	I08 - Construção da sede da APA na foz do rio Doce	Mensal	Maior – Melhor	%	100	Início Posterior	Finalístico		
PG040	I01 – Percentual de CAR elaborados, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova	Mensal	Maior – Melhor	%	100	Em medição	Finalístico	01/01/2024	0,99
PG040	I02 – Percentual de PRADAs ou Projetos Simplificados elaborados em relação aos imóveis que aderiram ao programa	Mensal	Maior – Melhor	%	100	Em medição	Finalístico	01/01/2024	83,00
PG040	I03 – Percentual de Termos de Compromissos assinados pelos proprietários/posseiros com o órgão gestor do CAR/PRA em relação aos imóveis que aderiram ao Programa	Mensal	Maior – Melhor	%	100	Em medição	Finalístico	01/01/2024	21,00
PG010	I1 – % Obras concluídas de impacto direto	Mensal	Maior – Melhor	%		Em medição	Finalístico	01/01/2024	98,56
PG010	I2 – % Obras concluídas de impacto indireto	Mensal	Maior – Melhor	%		Em medição	Finalístico	01/01/2024	83,28
PG010	I3 – % Termos de aceite e evidências equivalentes de obras de impacto direto concluídas	Mensal	Maior – Melhor	%		Em medição	Finalístico	01/01/2024	81,70
PG010	I4 – % Termos de aceite e evidências equivalentes de obras de impacto indireto concluídas	Mensal	Maior – Melhor	%		Em medição	Finalístico	01/01/2024	44,78